



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **10/2017** του  
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού”.**

### Αριθ. Απόφασης: 106/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4035/23-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος  
Μαυσιάδης Κωνσταντίνος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Ιωάννου Χρήστος  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη  
Νάτσης Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Μπάντης Ιορδάνης  
Γεώργου Τρύφων  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Βολιώτης Αργύριος  
Βεράνη Φωτεινή  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Κόλκας Παναγιώτης  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη, Αετού κ. Σκίπα Βασίλειο και Αντιγονείας κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο.

Πριν την έναρξη του 5<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιο Τρύφων.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής:

Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής: 15 – 03 – 2017

Επιτροπή παραλαβής:

1. Μουρατίδης Κων/νος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με το με την αριθ. 420/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθ. 420/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Ιορδάνης Μπάντης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε ως κύριο μέλος με την αριθ. 17/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 248/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 14-10-2014 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 28234/19-12-2014 έγγραφο της Δ/ντριας Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, ο Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 667.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε την από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 438/2015 Απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 376/2016 Απόφασή του.
4. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
5. Η από 20-05-2016 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που επισυνάπτονται.
6. Η από 11-07-2016 Τελική Επιμέτρηση του έργου που επισυνάπτεται.

## A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14-10-2014 και με την αριθ. 248/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΟΜΗ Ο.Ε. (ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.), η οποία προσέφερε έκπτωση 56 %.
- β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 293.479,98 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 17-12-2014 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.
- γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 191.583,92 €.
- δ. Το έργο περαιώθηκε στις 30-04-2016, μετά από παρατάσεις : α) με την αριθ. 242/2015 ΑΔΣ έως και την 03/09/2015, β) με την αριθ. 340/2015 ΑΔΣ έως και την 15/10/2015, γ) την αριθ. 402/2015 ΑΔΣ έως και την 20/11/2015, δ) την αριθ. 413/2015 ΑΔΣ έως και την 10/12/2015, ε) την αριθ. 13/2016 ΑΔΣ έως και την 30/04/2016 και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαίωσης.

## B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :  
Κατασκευή εξωτερικών αγωγών αποχετευτικών δικτύων στις κοινότητες Αετού, Αγραπιδιών και Πεδινού, με σκοπό την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων των παραπάνω οικισμών με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε Αετό και Πεδινό.  
Συνολικά κατασκευάστηκαν εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων στις κοινότητες Αετού, Αγραπιδιών και Πεδινού, συνολικού μήκους 4.453,50μμ και 91 φρεάτια αποχέτευσης.
2. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.
3. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.
4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 12-10-2017 (Ημ/νία Περαίωσης: 30/04/2016 – Ημ/νία έγκρισης Τελ. Επιμέτρησης: 12/07/2016).
5. Παρατηρήσεις : Δεν υπάρχουν.
6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- ✓ την εισήγηση του Προέδρου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού”.

Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Κόλκας Παναγιώτης δηλώνει παρών ως προς το θέμα σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσε όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά

Η απόφαση αυτή πήρε άξοντα αριθμό **106/2017**.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**