



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **20/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή οδοποιίας TK Νυμφαίου».**

Αριθ. Απόφασης: 284/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 20 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11174/16-08-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαυσιάδης Κωνσταντίνος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Ρακόπουλος Άγγελος
Κουρρή Άννα
Μπούτσκου Λεμονιά
Γεώργου Τρύφων
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρών στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρος.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεοδώρου Απόστολος.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Ημερομηνία προσωρινής & οριστικής παραλαβής: 01 – 08 – 2018

Επιτροπή παραλαβής:

1. Μάνου Ευδοκία, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 48/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθ. 48/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Παπαθανασίου Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε ως με την αριθ. 23/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 205/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 28-08-2015 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 22165/26-10-2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 88.795,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε την 14/05/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε την 14/05/2015 από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 416/2016 Απόφασή του.
3. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
4. Η από 27-10-2016 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
5. Η από 13-04-2017 Τελική Επιμέτρηση του έργου που επισυνάπτεται.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-08-2017 και με την αριθ. 205/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 41,00 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 52.389,05 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 26-10-2015 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών (προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 25/12/2015).

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 45.833,10 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 27-10-2016, μετά από παρατάσεις που εγκρίθηκαν 1) με την αριθ. 458/2015 ΑΔΣ έως και την 30/04/2016, 2) με την αριθ. 125/2016 έως και την 27-06-2016, 3) με την αριθ. 225/2016 έως και την 31-08-2016, 4) με την αριθ. 319/2016 έως και την 30-09-2016 και 4) με την αριθ. 372/2016 έως και την 28-10-2016 και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαιώσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

A. Οδοποιία

2. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

3. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 13/07/2018.

5. Παρατηρήσεις : Δεν υπάρχουν.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας ΤΚ Νυμφαίου».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 284/2018.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ