



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **05/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου", στην εταιρεία SOLIS Α.Ε..

Αριθ. Απόφασης: 78/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3479/7-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος
Καραούλη Αφροδίτη
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύρης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφονόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} εκτός ημερήσιας θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Προϋπολογισμός έργου : 291.224,00 €

Σύμβαση έργου : 151.031,79 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 25.09.2017 (απ14943)

Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών : 158 ημερολογιακές ημέρες (έως 01.03.2018)

Έχοντας υπόψη

Το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου τελικού ποσού 151.031,79 € με αριθ. πρωτοκόλλου 14943/25.09.2017.

Την υπ' αριθ. 2457/21.02.2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου» συνολικά για 76 ημερολογιακές ημέρες, με την υποβολή νέου χρονοδιαγράμματος περαίωσης των εργασιών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα,

1. Οι υπάρχουσες μελέτες του έργου χορηγήθηκαν στον ανάδοχο κατά την φάση δημοπράτησης του έργου.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 1.9.2 της ΕΣΥ, ο ανάδοχος προέβη σε τεχνικό έλεγχο της τεχνικής μελέτης ούτως ώστε να υποβάλλει την οικονομική του προσφορά. Έτσι αφενός είχε γνώση του τεχνικού αντικειμένου, αφετέρου μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν προέβη σύντομα στον εντοπισμό των ελλείψεων, στην υποβολή τεχνικής έκθεσης και σχεδίου ΑΠΕ του έργου και σύνταξη και υποβολή προδιαγραφών για σχέδιο ΑΠΕ παρά μόνον τον Ιανουάριο 2018.
3. Τα τεύχη της μελέτης, τόσο σε έντυπη μορφή όσο και ηλεκτρονική, παραδόθηκαν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 1.11 ΕΣΥ).
4. Ο ανάδοχος δεν δεσμεύεται από την σύμβαση για την έκδοση αδειών για την λειτουργία των παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έργο, παρά μόνον για αυτές που άπτονται στην ασφάλεια από την εκτέλεση των εργασιών.
5. Έχει υποβληθεί έως σήμερα και θεωρηθεί μία πιστοποίηση στο ποσό των 18.320,22 €.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 της ΕΣΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης, να επαληθεύσει όλα τα στοιχεία που είναι στη διάθεσή τους από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες εφαρμογής, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Σημειώνεται πως η υποβολή σχεδίου ΑΠΕ έγινε στις 23/02/2018.
7. Σύμφωνα με το άρθρο 4.11 της ΕΣΥ ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεων του που απορρέουν από την σύμβαση.

8. Δεν κατατέθηκε αίτηση από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία ή εργασία σε αργίες και εορτές. Σημειώνεται πως το σύνολο των ημερολογιακών ημερών αργιών και εορτών στον χρόνο σύμβασης είναι 28 ημέρες.
9. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8.2.1 η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν σαράντα (158) ημερολογιακές ημέρες, από 25/09/2017 έως 01/03/2018 (επίσης άρθρο 4 της Σύμβασης).
10. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8.2.2, για το έργο υπάρχει Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία, σύμφωνα με την οποία «εντός ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της προθεσμίας του έργου από τον Ανάδοχο, ολοκληρώνεται το 50% των συμβατικών εργασιών.
11. Δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση με υπαιτιότητα του Δήμου ή άλλων Φορέων που πιθανόν εμπλέκονται στην κατασκευή του έργου. Άλλωστε το έργο δεν έχει να κάνει με υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα κοινής ωφέλειας.
12. Έχοντας υπόψη την συνολική χρονική προθεσμία του έργου και ενώ έγιναν στον ανάδοχο παρατηρήσεις για την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών, δεν υποβλήθηκε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράφει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με άρθρο 8.6 της σύμβασης.
13. Η Υπηρεσία ουδέποτε έκανε χρήση του δικαιώματος να εκδώσει εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τμήμα του έργου ή και σε ολόκληρο το έργο. Ούτε κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτηση διακοπής των εργασιών λόγω απαγορευτικών καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών.

Διαπιστώνεται πως :

Σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών και τα αντλούμενα στοιχεία από το μετεωρολογικό σταθμό Αμυνταίου, οι ημερολογιακές ημέρες με κατάλληλες συνθήκες εκτέλεσης εργασιών, αφαιρουμένων αυτών με χαμηλές θερμοκρασίες ή βροχόπτωση ή αργίες και εορτές, είναι πενήντα (50), άρα από το σύνολο των εκατόν είκοσι εννέα (129) συμβατικών ημερολογιακών ημερών, έως και 31/01/2018, στις υπόλοιπες εβδομήντα εννέα (79) οι συνθήκες ήταν ακατάλληλες για εκτέλεση εργασιών.

Μήνες	Ημερολ. Ημέρες	Ημέρες με επιτρεπόμενες καιρικές συνθήκες
Σεπτέμβριος	6	6
Οκτώβριος	31	23
Νοέμβριος	30	10
Δεκέμβριος	31	7
Ιανουάριος	31	5
Φεβρουάριος	28	4

Επίσης για να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας των περιλαμβανόμενων παιδικών χαρών θα πρέπει να εγκριθούν νέες τιμές υλικών για την δαπάνη της άμμου, σύμφωνα με τα ύψη πτώσης των παιδικών παιχνιδιών που θα εγκατασταθούν σε κάθε παιδική χαρά.

Έχει συνταχθεί σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την Υπηρεσία και βρίσκεται στην διαδικασία ελέγχου, ενώ η απαιτείται η έγκριση Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων από το Τεχνικό Συμβούλιο ΠΕ Φλώρινας. Λόγω του ότι όμως δεν

έχουν ακόμη ορισθεί τα μέλη του Συμβουλίου με απόφαση της ΠΕ Φλώρινας, η έγκριση του υποβαλλόμενου ΑΠΕ θα καθυστερήσει.

Ως κατάλληλες καιρικές συνθήκες υπολογίζονται οι ημέρες χωρίς βροχόπτωση ή χιονόπτωση και θερμοκρασίες άνω των 5,0° C στις 10:00 το πρωί. Σημειώνεται πως για τον υπολογισμό των ημερών με επιτρεπόμενες καιρικές συνθήκες, στοιχεία ελήφθησαν από τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Αμυνταίου με ιδιαίτερη σημείωση των συνθηκών στο ημερολόγιο του έργου που διατηρείται στο φάκελο του έργου στο αρχείο της υπηρεσίας. Με βάση τα στοιχεία του ημερολογίου του έργου και των παραπάνω αναφορών στο σύνολο των 158 ημερολογιακών ημερών, οι κατάλληλες ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών ήταν μόλις 55, επομένως οι ακατάλληλες για εκτέλεση εργασιών ημέρες ή ημέρες αργιών ήταν 102.

Έχοντας όμως υπόψη την φύση των συμβατικών εργασιών καθώς και το ότι εκτελέστηκαν εργασίες και σε ημέρες με βροχόπτωση ή θερμοκρασίες κάτω από 5° C, θεωρούμε πως είναι δίκαιο το αίτημα του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας 76 ημερολογιακών ημερών.

Προτείνεται

Να δοθεί στον ανάδοχο αρχικά, παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών για 76 ημέρες, για τον χρόνο καθυστέρησης λόγω απαγορευτικών καιρικών συνθηκών. Στον χρόνο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τουλάχιστον τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Ανάλογα με τον χρόνο τελικής έγκρισης του ΑΠΕ, καθώς επίσης και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην διάρκεια της παράτασης, που πιθανώς θα επηρεάσουν την εκτέλεση των εργασιών, μπορεί να δοθεί επιπλέον χρόνος παράτασης.

Σημειώνεται πως έχει δοθεί από την υπηρεσία εντολή για τη συνέχιση και επίσπευση των εργασιών και έχει γίνει προγραμματισμός αυτών σύμφωνα και με τον συντασσόμενο και υποβαλλόμενο προς έγκριση ΑΠΕ.

Η ημερομηνία παράτασης θα υπολογιστεί από τις 01.03.2018 που είναι και ο προβλεπόμενος αρχικά συμβατικός χρόνος περαίωσης.

Νέα προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 16.05.2018.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών για 76 ημέρες, για τον χρόνο καθυστέρησης λόγω απαγορευτικών καιρικών συνθηκών. Στον χρόνο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τουλάχιστον τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Ανάλογα με τον χρόνο τελικής έγκρισης του ΑΠΕ, καθώς επίσης και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην διάρκεια της παράτασης, που πιθανώς θα επηρεάσουν την εκτέλεση των εργασιών, μπορεί να δοθεί επιπλέον χρόνος παράτασης.

Σημειώνεται πως έχει δοθεί από την υπηρεσία εντολή για τη συνέχιση και επίσπευση των εργασιών και έχει γίνει προγραμματισμός αυτών σύμφωνα και με τον συντασσόμενο και υποβαλλόμενο προς έγκριση ΑΠΕ.

Η ημερομηνία παράτασης θα υπολογιστεί από τις 01.03.2018 που είναι και ο προβλεπόμενος αρχικά συμβατικός χρόνος περαίωσης.

Νέα προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 16.05.2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **78/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ