



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **4/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2475/15-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Λαζαρίδου Ασημούλα
5. Παναγιωτίδης Γεώργιος
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κος Κύρκου Κυριάκος, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **28^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου»**, ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία προσωρινής & οριστικής παραλαβής: - - 2024

Επιτροπή παραλαβής:

1. Πουγαρίδης Ιωάννης του Ευσταθίου, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της ΔΤΕ, της Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 225/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως Πρόεδρος.
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 225/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος.

3. Τοπάλης Ευάγγελος, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 225/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 6/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 08–11–2018 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 16159/19–09–2019 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 645.500,00€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 191/2020 απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 28/2021 Απόφασή του.
4. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 325/2021 Απόφασή του.
5. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
6. Η από 31-05-2021 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών μαζί με την από 01/09/2021 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 08–11–2018 και με την αριθ. 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία προσέφερε έκπτωση 53,00 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 313.484,13€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 10–09–2019 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 06/02/2020.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 291.391,19€.

Το έργο περαιώθηκε στις 31–05–2021 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης μετά από παρατάσεις : Την αριθ. 17/2020 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εκατόν πενήντα (10) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 06/07/2020. Την αριθ. 140/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 06/10/2020. Την αριθ. 239/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 30/11/2020. Την αριθ. 326/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εκατόν ογδόντα δύο (182) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 31/05/2021 και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

B. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

2. Ποιοτική παραλαβή: Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή: Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 01–09–2023.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλεται για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Η αριθ. πρωτ. 15483/10-09-2019 σύμβαση του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο **«Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **645.500,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **98/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.