



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18/2025**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **1/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα».**

Στο Αμύνταιο, στις 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.841/17-01-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Λαζαρίδου Ασημούλα
5. Παναγιωτίδης Γεώργιος
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κος Κύρκου Κυριάκος, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα»**, ως εξής:

**«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ)**

**Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 11-12-2024**

Επιτροπή παραλαβής:

1. Ζαρμακούπης Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πρεσπών, που ορίστηκε με την αριθ. 472/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως Πρόεδρος.

2. Κατσουπάκης Αναστάσιος του Γεωργίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 472/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος.
3. Τοπάλης Ευάγγελος του Γεωργίου, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 472/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 125/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 30-01-2020 δημοπρασίας.

Επιβλέπωντες του έργου ορίστηκαν με το με αριθ. πρωτ. 16831/05-11-2020 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, οι Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. & Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλοι του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 9.717.637,58€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 259/2021 απόφαση.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 365/2022 Απόφαση.
4. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 171/2023 Απόφαση.
5. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 316/2023 Απόφαση.
9. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
10. Η από 30/06/2023 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την από 02/08/2023 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30-01-2020 και με την αριθ. 125/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Κ-Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 52,10 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 4.900.490,34€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 11-12-2020 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως είκοσι (20) ημερολογιακών μηνών, δηλαδή έως 04/07/2022.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 5.545.330,98€.

Το έργο περαιώθηκε στις 30-06-2023 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης μετά από παρατάσεις : 1) Την αριθ. 192/2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του

έργου, μέχρι και την 31/12/2022. 2) Την αριθ. 377/2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 30/04/2023. 3) Την αριθ. 112/2023 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 30/06/2023 και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

#### Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Δ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΤΥΑ

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες και λήγει στις 30-09-2024 (πλην ασφαλικών οδοστρωμάτων).

5. Παρατηρήσεις: Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου, πλην ασφαλικών οδοστρωμάτων.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλεται για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3. ΤΟΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Η αριθ. πρωτ. 16830/5-11-2020 σύμβαση του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

### ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **18/2025**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

#### Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

#### Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.