



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 420/2025

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **35/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών και πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού».

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α' 163) και την αριθ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19702/03-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
5. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Λαζαρίδου Ασημούλα

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο κος Πέγιου Ιωάννης ως αναπληρωτής της κας Λαζαρίδου Ασημούλας, η οποία δήλωσε κώλυμα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **24^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Επισκευές – Συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών και πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»**, ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 16 - 10 – 2025

Επιτροπή παραλαβής:

1. Παπαναστασίου Δημήτριος του Γεωργίου, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 179/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου.

2. Παπαγιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 179/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου.
3. Τοπάλης Ευάγγελος του Αποστόλου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 179/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 1699/2022 (αριθ. πρωτ. 20390/24-11-2022) απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου (22AWRD011672851).

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 21425/09-12-2022 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.000,00€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής, την 24/10/2022.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 261/2024 απόφασή του.
3. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
4. Η από 30-04-2024 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την από 13/06/2024 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο προκηρύχθηκε με την 19611/15-011-2022 (22PROC011605325) πρόσκληση υποβολής προσφοράς και με την αριθ. 1699/2022 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Αμυνταίου ανατέθηκε στην εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 2 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 72.528,27€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 08-12-2022 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 08/03/2024.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 64.414,57€.

Το έργο περαιώθηκε στις 30-04-2024 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαιώσης μετά από παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, οι οποίες εγκρίθηκαν : 1) με την με αριθ. 64/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, διάρκειας ογδόντα τεσσάρων (84) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 31/05/2023, 2) με την με αριθ. 141/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, διάρκειας ενενήντα δύο (92) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 31/08/2023, 3) με την με αριθ. 228/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, διάρκειας εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 31/12/2023 και 4) με την με αριθ. 005/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, διάρκειας εκατόν είκοσι μίας (121) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 30/04/2024 και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

A. ΟΔΟΠΟΙΪΑ

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 30-07-2025.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΤΟΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Το από 16/10/2025 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο **«Επισκευές – Συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών και πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»**, προϋπολογισμού μελέτης **74.000,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **420/2025**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.