



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **31/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 261/2025

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας» προϋπολογισμού μελέτης 820.000,00 ευρώ , περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου.

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) ως ισχύουν, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 23936/05-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 18 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Λαζαρίδου Ασημούλα
Θωμαΐδης Χρήστος
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Σονιάδου Σωτηρία
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κιοσές Παναγιώτης
Αβραμίδης Ιωάννης
Κύρκου Κυριάκος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμυνταίου κ. Πανταζής Στέργιος, Βαλτονέρων κ. Νικολαΐδης Κωνσταντίνος και Βεγόρας κ. Αθανασιάδης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ.

Λιάση Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 08-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **23016/24-12-2024** έγγραφο της Αν. Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν 4412/2016:

«Προθεσμίες

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η

διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Την με αριθμ. πρωτ. **22723/18-12-2024** σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV016026359).

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **22449/18-11-2025** αίτηση της ΚΙ/ΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου, μέσω του εκπροσώπου της.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 384/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Το έργο αφορά Στην κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Τ.Κ. Βεγόρας.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Βεγόρας υπαγορεύεται από την μορφολογία του οικισμού και τη θέση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού. Τα βασικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του δικτύου είναι τα εξής:

- Η θέση της υφιστάμενης δεξαμενής στα βόρεια του οικισμού Βεγόρα και σε υψόμετρο εδάφους περί τα +589,51m.
- Η θέση της υφιστάμενης δεξαμενής στα βόρεια του οικισμού Αντίγονο και σε υψόμετρο εδάφους περί τα +637,41m.
- Οι μέγιστες και οι ελάχιστες πιέσεις να βρίσκονται εντός των ορίων (60mΣΥ – 15mΣΥ)

με μικρές αποκλίσεις σε μεμονωμένα σημεία.

- Η έκταση του δικτύου ύδρευσης λαμβάνεται εντός του εγκεκριμένου ορίου του οικισμού, όπως αυτό καθορίστηκε από την Απόφαση Νομάρχη 2961/18-6-86.
- Το εσωτερικό δίκτυο να είναι βρογχοειδές, όπου είναι εφικτό.
- Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων στο δίκτυο διανομής είναι ίση με Ø63.
- Η δομή του εσωτερικού δικτύου διανομής να είναι κατά το δυνατόν απλούστερη ώστε

να διευκολύνεται η διαχείρισή του από την αρμόδια Υπηρεσία.

- Η χάραξη του δικτύου για το σύνολο του οικισμού, ακόμα και σε μη διανοιγμένους

δρόμους, ακολουθεί την ρυμοτομία του οικισμού.

Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης είναι 8.950,26m,

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ της δεξαμενής και του κατώτατου σημείου του οικισμού ανέρχεται περί τα 48,50m. Η υψομετρική διαφορά αυτή, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους της περιοχής μελέτης και τη χάραξη της οδοποιίας δεν απαιτεί το χωρισμό του δικτύου σε υψομετρικές ζώνες, καθώς οι μέγιστες και οι ελάχιστες πιέσεις που υπολογίζονται βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων (15mΣΥ – 60mΣΥ).

Βασικά στοιχεία δικτύου

Εσωτερικό δίκτυο

Μέγιστο υψόμετρο εδάφους +590,78 m

Ελάχιστο υψόμετρο εδάφους +542,30 m

Εμβαδόν επιρροής (F) 518.983,44 m² (51,90 Ha)

Το εσωτερικό δίκτυο έχει αφετηρία την υφιστάμενη δεξαμενή, που βρίσκεται βόρεια του οικισμού σε υψόμετρο +589,51m (υψόμετρο εδάφους) και περιλαμβάνει αγωγούς που εξυπηρετούν το σύνολο του οικισμού. Σημειώνεται ότι το σύνολο των αγωγών του δικτύου ύδρευσης βρίσκεται εντός του ορίου του οικισμού, όπως αυτό καθορίστηκε από την Απόφαση Νομάρχη 2961/18-6-86. Τα υψόμετρα που εντοπίζονται στο δίκτυο κυμαίνονται από +589m έως +544m περίπου, γεγονός που επιτρέπει την απευθείας υδροδότηση του δικτύου από την υφιστάμενη δεξαμενή.

Ο τροφοδοτικός αγωγός του δικτύου που άρχεται από τη δεξαμενή ύδρευσης έχει διάμετρο Ø140 για μήκος 118m περίπου και καταλήγει στον κόμβο K56. Από τον κόμβο K56 το δίκτυο διακλαδίζεται εκατέρωθεν αυτού με αγωγό διαμέτρων Ø90 για μήκος 171m μέχρι τον κόμβο K9 και αγωγό διαμέτρου Ø140 για μήκος 39m μέχρι τον κόμβο K24. Στη συνέχεια από τον κόμβο K24, ο οποίος βρίσκεται νότια του K56, άρχεται αγωγός διαμέτρου Ø125 για μήκος 140,20m μέχρι τον κόμβο K23. Στα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου, προτείνονται αγωγοί διαμέτρου Ø63, η οποία αποτελεί την ελάχιστη διάμετρο που χρησιμοποιήθηκε.

Η διάταξη του δικτύου εμφανίζεται στα σχέδια της οριζοντιογραφίας της μελέτης. Το δίκτυο ύδρευσης έχει συνολικό μήκος 8.950,26m, αποτελείται από 119 αγωγούς και 79 κόμβους (μαζί με τον κόμβο της Δεξαμενής) και προτείνεται να κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος (PE100 MRS10) κατά EN 12201-2 κλάσης πίεσης PN12,5Atm.

Η ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξη τα εξής:

«Παρακαλούμε για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω έργου δεδομένου ότι :

α) Η υπογραφή της σύμβασης (αρχή του έργου) έγινε στις 13/12/2024 που ακολούθησε η χειμερινή περίοδος έως 31/03/2025 οπότε και μπόρεσε να γίνει έναρξη των εργασιών. .

β) η παραλαβή των απαιτούμενων υλικών (σωλήνων κτλ) έγινε στις 02/04/2025.

γ) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών των τάφρων σε μεγάλο μήκος κάτω από την ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια υπήρχε σκυρόδεμα στο οποίο έπρεπε να γίνει αδιατάραχτη κοπή με αποτέλεσμα την καθυστερημένη πρόοδο των εργασιών.

δ) Σε μεγάλο μήκος της εκσκαφής των τάφρων βρέθηκαν παλιά δίκτυα ΟΚΩ που δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν αρχικά από υφιστάμενα σχέδια (ΟΤΕ κτλ) οπότε υπήρχε καθυστερημένη πρόοδος.

ε) Κατά τη θερινή περίοδο υπήρχε παύση εργασιών λόγω θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

ζ) Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 90% των δικτύων και μέρους των ασφαλικών αποκαταστάσεων.

η) Επέρχεται η χειμερινή περίοδος του 2025-2026 όπου θα είναι μειωμένη η απόδοση των εργασιών και αδύνατες οι ασφαλικές αποκαταστάσεις.

θ) Η αρχική προθεσμία περαίωσης είναι 18/12/2025 και ως τότε θα συνεχιστούν οι εργασίες.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε να μας δοθεί παράταση περαίωσης των εργασιών έως 30/06/2025».

Η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ήταν στις 28-04-2025.

Μέχρι και σήμερα:

- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης μήκους 8.400,00 μέτρων περίπου και υπολείπονται 500,00 μέτρα περίπου.
- Έχει κατασκευαστεί το 95% των ιδιωτικών παροχών
- Έχει γίνει αποκατάσταση σε μήκος περίπου 3.000 μέτρων περίπου, σε σύνολο 6.000 μέτρων.

Επιβεβαιώνονται από την πλευρά της υπηρεσίας, οι αιτιάσεις της αναδόχου

όπως αυτές αναφέρονται στην αίτησή της αλλά και σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

Για τους λόγους αυτούς,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας»** Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα έξι (6) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **18/06/2026** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 18/12/2025).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 08/12/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την με αριθμ. πρωτ. **22723/18-12-2024** σύμβαση του έργου
- Την αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Δημάρχου κ. Λιάση Ιωάννη
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας» προϋπολογισμού μελέτης 820.000,00 ευρώ με αναθεώρηση**, για διάστημα έξι (6) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **18/06/2026** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 18/12/2025) , σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **261/2025**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**