



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **15/2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
**Αριθμός Απόφασης 105/2026**

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Κ. Βεγόρας» προϋπολογισμού μελέτης 820.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.**

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10492/21-05-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  
 Θωμαΐδης Χρήστος  
 Κιοσές Παναγιώτης  
 Αβραμίδης Ιωάννης  
 Ζαφειρίδου Ευδοξία  
 Θεοδώρου Απόστολος  
 Τσιβελεΐδης Γεώργιος  
 Μιχαηλίδης Δημήτριος  
 Σαρηγιαννίδης Παύλος  
 Τζήγας Θωμάς  
 Πέγιου Ιωάννης  
 Γκάλαβου Σουλτάνα  
 Χαριτίδης Ευθύμιος  
 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
 Τσιναρίδου Φωτεινή  
 Μάνης Γεώργιος  
 Γιαννισσοπούλου Σημέλα  
 Τσιρώνης Γεώργιος  
 Σονιάδου Σωτηρία  
 Δόνε Ειρήνη

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαζαρίδου Ασημούλα  
 Κύρκου Κυριάκος  
 Παναγιωτίδης Γεώργιος  
 Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
 Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, ως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«5. .... Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και αποφάσισε τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην κατεπείγουσα πρόσκληση.

Το παρόν θέμα θεωρείται κατά την κρίση του Προέδρου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί, καθώς υπάρχει η ανάγκη η Τεχνική Υπηρεσία να μπορέσει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εύρυθμη παρακολούθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης και υλοποίησης του έργου.

Ο Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αβραμίδη Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 25-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **23016/24-12-2024** έγγραφο της Αν. Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν 4412/2016:

#### «Προθεσμίες

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν

δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνώμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Την με αριθμ. πρωτ. **22723/18-12-2024** σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV016026359).

Την υπ' αριθμ. 261/2025 απόφαση του ΔΣ Αμυνταίου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **10314/18-05-2026** αίτηση της ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου, μέσω του εκπροσώπου της.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 384/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Το έργο αφορά Στην κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Τ.Κ. Βεγόρας.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Βεγόρας υπαγορεύεται από την μορφολογία του οικισμού και τη θέση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού. Τα βασικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του δικτύου είναι τα εξής:

- Η θέση της υφιστάμενης δεξαμενής στα βόρεια του οικισμού Βεγόρα και σε υψόμετρο εδάφους περί τα +589,51m.
- Η θέση της υφιστάμενης δεξαμενής στα βόρεια του οικισμού Αντίγονο και σε υψόμετρο εδάφους περί τα +637,41m.

- Οι μέγιστες και οι ελάχιστες πιέσεις να βρίσκονται εντός των ορίων (60mΣΥ – 15mΣΥ)

με μικρές αποκλίσεις σε μεμονωμένα σημεία.

- Η έκταση του δικτύου ύδρευσης λαμβάνεται εντός του εγκεκριμένου ορίου του οικισμού, όπως αυτό καθορίστηκε από την Απόφαση Νομάρχη 2961/18-6-86.

- Το εσωτερικό δίκτυο να είναι βρογχοειδές, όπου είναι εφικτό.
- Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων στο δίκτυο διανομής είναι ίση με Ø63.
- Η δομή του εσωτερικού δικτύου διανομής να είναι κατά το δυνατόν απλούστερη ώστε

να διευκολύνεται η διαχείρισή του από την αρμόδια Υπηρεσία.

- Η χάραξη του δικτύου για το σύνολο του οικισμού, ακόμα και σε μη διανοιγμένους

δρόμους, ακολουθεί την ρυμοτομία του οικισμού.

Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης είναι 8.950,26m,

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ της δεξαμενής και του κατώτατου σημείου του οικισμού ανέρχεται περί τα 48,50m. Η υψομετρική διαφορά αυτή, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους της περιοχής μελέτης και τη χάραξη της οδοποιίας δεν απαιτεί το χωρισμό του δικτύου σε υψομετρικές ζώνες, καθώς οι μέγιστες και οι ελάχιστες πιέσεις που υπολογίζονται βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων (15mΣΥ – 60mΣΥ).

Βασικά στοιχεία δικτύου

#### **Εσωτερικό δίκτυο**

**Μέγιστο υψόμετρο εδάφους +590,78 m**

**Ελάχιστο υψόμετρο εδάφους +542,30 m**

**Εμβαδόν επιρροής (F) 518.983,44 m<sup>2</sup> (51,90 Ha)**

Το εσωτερικό δίκτυο έχει αφετηρία την υφιστάμενη δεξαμενή, που βρίσκεται βόρεια του οικισμού σε υψόμετρο +589,51m (υψόμετρο εδάφους) και περιλαμβάνει αγωγούς που εξυπηρετούν το σύνολο του οικισμού. Σημειώνεται ότι το σύνολο των αγωγών του δικτύου ύδρευσης βρίσκεται εντός του ορίου του οικισμού, όπως αυτό καθορίστηκε από την Απόφαση Νομάρχη 2961/18-6-86. Τα υψόμετρα που εντοπίζονται στο δίκτυο κυμαίνονται από +589m έως +544m περίπου, γεγονός που επιτρέπει την απευθείας υδροδότηση του δικτύου από την υφιστάμενη δεξαμενή.

Ο τροφοδοτικός αγωγός του δικτύου που άρχεται από τη δεξαμενή ύδρευσης έχει διάμετρο Ø140 για μήκος 118m περίπου και καταλήγει στον κόμβο K56. Από τον κόμβο K56 το δίκτυο διακλαδίζεται εκατέρωθεν αυτού με αγωγό διαμέτρων Ø90 για μήκος 171m μέχρι τον κόμβο K9 και αγωγό διαμέτρου Ø140 για μήκος 39m μέχρι τον κόμβο K24. Στη συνέχεια από τον κόμβο K24, ο οποίος βρίσκεται νότια του K56,

άρχεται αγωγός διαμέτρου Ø125 για μήκος 140,20m μέχρι τον κόμβο Κ23. Στα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου, προτείνονται αγωγοί διαμέτρου Ø63, η οποία αποτελεί την ελάχιστη διάμετρο που χρησιμοποιήθηκε.

Η διάταξη του δικτύου εμφανίζεται στα σχέδια της οριζοντιογραφίας της μελέτης. Το δίκτυο ύδρευσης έχει συνολικό μήκος 8.950,26m, αποτελείται από 119 αγωγούς και 79 κόμβους (μαζί με τον κόμβο της Δεξαμενής) και προτείνεται να κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος (PE100 MRS10) κατά EN 12201-2 κλάσης πίεσης PN12,5Atm.

Η ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξη τα εξής:

*«Παρακαλούμε για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω έργου δεδομένου ότι :*

*α) Λόγω Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών με νέες εργασίες που αφορούν συνδέσεις υφιστάμενων παροχών.*

*Για τον ανωτέρω λόγο παρακαλούμε να μας δοθεί παράταση περαίωσης των εργασιών έως 30/11/2026».*

Μέχρι και σήμερα:

- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης μήκους 8.900,00 μέτρων περίπου.
- Έχει κατασκευαστεί το 100% των προσαρμογών.
- Έχει γίνει αποκατάσταση σε μήκος περίπου 3.000 μέτρων περίπου, σε σύνολο 4.500 μέτρων.

Επίσης αναφέρεται ότι σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών του έργου, παρατηρήθηκαν 25 ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επιβεβαιώνονται από την πλευρά της υπηρεσίας, οι αιτιάσεις της αναδόχου όπως αυτές αναφέρονται στην αίτησή της αλλά και σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

Για τους λόγους αυτούς,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας» Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν εξήντα πέντε (165) ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/11/2026 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 18/06/2026).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 25/05/2026 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την με αριθμ. πρωτ. 22723/18-12-2024 σύμβαση του έργου
- Την αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδα Ιωάννη
- Την εισήγηση του Προέδρου

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

#### **Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας» προϋπολογισμού μελέτης 820.000,00€, με αναθεώρηση, για διάστημα εκατό εξήντα πέντε (165) ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/11/2026 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 18/06/2026), σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **105/2026**  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**