



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **9/2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 66/2026

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 809.143,40 40€, ευρώ.

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Μαρτίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6931/26-03-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Μάνης Γεώργιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαζαρίδου Ασημούλα
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Γιαννισσοπούλου Σημέλα
Τσιρώνης Γεώργιος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος και Λεχόβου κα Τζουβάρα Ιωάννα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 08-03-2026

εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **10717/25-06-2024** έγγραφο της Αν. Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Παρεμβάσεις αναβάθμισης Δημοσίου χώρου για την δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν 4412/2016:

«Προθεσμίες

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση

του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Την με αριθμ. πρωτ. **10478/19-06-2024** σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014974616).

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. 16805/27-09-2025 (ΑΔΑ:ΨΑΓ9ΩΨΛ-14Ι) απόφαση της ΔΥ, με την οποία εγκρίθηκε αναστολή προθεσμιών ολοκλήρωσης του έργου λόγω εμφάνισης γεγονότων ανωτέρας βίας (η με αριθ. 128/2025 και ΑΔΑ:ΡΘΗΟΩΨΛ-ΤΤΧ απόφαση ΔΕ Αμυνταίου)

Με τη με αριθμ. 816/28-01-2025 (ΑΔΑ:ΨΓΙΤΩΨΛ-607) απόφαση της ΔΥ, εγκρίθηκε αναστολή εργασιών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας (η με αριθ. 128/2025 και ΑΔΑ:ΡΘΗΟΩΨΛ-ΤΤΧ απόφαση ΔΕ Αμυνταίου).

Με τη με αριθμ. 123/2025 (ΑΔΑ:943ΩΨΛ-Ω3Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών έως τις 27-08-2025.

Με τη με αριθμ. 188/2025 (ΑΔΑ:91ΠΓΩΨΛ-Β9Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών έως τις 03-12-2025.

Με τη με αριθμ. 275/2025 (ΑΔΑ:ΨΣΜ0ΩΨΛ-ΗΗΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών έως τις 19-02-2026.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **2839/19-02-2026** αίτηση της ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε., αναδόχου του έργου, μέσω του εκπροσώπου της.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 281/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Το έργο αφορά σε υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής του Αμύνταιου,

με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Για την αναβάθμιση της περιοχής μελέτης προτείνονται επεμβάσεις που διασφαλίζουν την μορφολογική ενοποίηση των εμπορικών δρόμων με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων με ομοιόμορφα και αρμονικά συνδυασμένα υλικά και την αντικατάσταση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού με στόχο την δημιουργία ταυτότητας που θα βοηθήσει την ροή επισκεπτών και κατ' επέκταση την οικονομία της πόλης. Ταυτόχρονα, οι προτεινόμενες επεμβάσεις εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα και την προσπελασιμότητα στην περιοχή μελέτης.

Οι επεμβάσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

1. Διαπλάτυνση κατά τόπους των πεζοδρομίων
2. Αποξήλωση τελικής επίστρωσης πεζοδρομίων (μέσου πλάτους 1,70 μ.)
3. Ανακατασκευή τελικής επίστρωσης πεζοδρομίων (μέσου πλάτους 1,70 μ.)
4. Ανακατασκευή στρώσεων οδόστρωσης με επίστρωση τεχνητού κυβόλιθου
5. Δημιουργία οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης
6. Σαφής διαχωρισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων
7. Σχεδιασμός της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κατά μήκος και κατά πλάτος των δρόμων με οδηγούς τυφλών, ράμπες και διαβάσεις
8. Χωροθέτηση και επιλογή σύγχρονου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πρασίνου)

Η ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξη τα εξής:

α) Υπήρξε, και συνεχίζει να υπάρχει, καθυστέρηση λόγω χειρωνακτικής εκσκαφής σε μεγάλο τμήμα του έργου, και κατ' επανάληψη, λόγω του ότι το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. είναι κατασκευασμένο σε πολύ μικρότερο βάθος από το προβλεπόμενο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπορούμε να σκάψουμε με σκαπτικό μηχάνημα αλλά η εκσκαφή να γίνει, και συνεχίζει να γίνεται, χειρωνακτικά με αυτό να συνεπάγεται τη χρονική καθυστέρηση των εργασιών. Οι εν λόγω εργασίες, αναφέρονται σε δώδεκα (12) σελίδες του ημερήσιου ημερολογίου εργασιών.

β) Υπήρξε καθυστέρηση εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (παγετός και βροχή), με αποτέλεσμα να μην εκτελεστούν εργασίες για τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες.

γ) Στη συμβολή των οδών Κοσκινά με Μεγ. Αλεξάνδρου υπάρχει ετοιμόρροπο κτίσμα το οποίο έχει κριθεί κατεδαφιστέο και μέχρι και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης του, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η υλοποίηση των

παρεμβάσεων που προβλέπονται από τη μελέτη του έργου, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

δ) Στην πλατεία Γεωργίου Μόδη (Πλατεία Αγοράς) όπου προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων, επειδή διοργανώνεται κάθε Δευτέρα Λαϊκή Αγορά, υπήρξε καθυστέρηση στη μεταφορά της, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών (δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών από τις 09/02/2025 και μετά).

ε) Καθαίρεση σκυροδέματος με εξοπλισμό μειωμένης απόδοσης, καθώς ήταν αδύνατη η εκτέλεση της καθαίρεσης πλησίον των ιδιοκτησιών καθώς λόγω της ύπαρξης καταστημάτων, υπάρχουν μεγάλες προσόψεις με κουφώματα αλουμινίου και υαλοπίνακες τα οποία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ζημιών (θραύση κρυστάλλων),

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν συνολικά πέντε (5) μήνες με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 19/07/2026.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτή την αίτηση και μας χορηγήσετε παράταση εργασιών έως τις 19/07/2026.

Μέχρι και σήμερα:

- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο βόρειο τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τον Σταθμό του ΟΣΕ έως και την πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης (από την πλευρά του ΚΑΠΗ).
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επανακατασκευής της νησίδας που υπάρχει επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, πλην των εργασιών επίστρωσης με πλάκα Καβάλας
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο νότιο τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου από την οδό Κοσκινά έως και την πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης (από την πλευρά απέναντι του ΚΑΠΗ), πλην της επίστρωσης με βοτσαλωτό του δαπέδου του πεζοδρομίου και πλην του συνόλου των εργασιών ανάπλασης του πεζοδρομίου μπροστά από το ετοιμόρροπο ακίνητο στο ΟΤ 48Β.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην οδό Π. Μελά.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Παπαπέτρου.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Γρ. Νικολαΐδη.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαίρεσεων στην πλατεία Γεωργίου Μόδη – Αγοράς και εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης κρασπέδων και προετοιμασίας των πεζοδρομίων για κοιτοστρώσεις.

Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, παρατηρήθηκαν τα παρακάτω :

α) Στο σύνολο σχεδόν των πεζοδρομίων της οδού Μ. Αλεξάνδρου οι εργασίες

εκσκαφής για την τοποθέτηση του δικτύου φωτισμού πραγματοποιήθηκαν δια χειρός και όχι με μηχανικά μέσα, καθώς υφιστάμενο δίκτυο τηλεπικοινωνιών είναι κατασκευασμένο σε πολύ μικρότερο βάθος από το προβλεπόμενο. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών.

β) Την εποχή αυτή (χειμώνας) που διανύουμε και εκτελείται το έργο, υπήρξαν περίπου δέκα πέντε (15) ημέρες βροχής και παγετού και δεν εκτελέστηκαν εργασίες.

γ) Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου επί του ΟΤ48Β, υπάρχει ετοιμόρροπη κατοικία, (η οποία έχει κριθεί κατεδαφιστέα από την ΥΔΟΜ του Δήμου Φλώρινας), για την οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης, λόγω γραφειοκρατικών θεμάτων που έχουν προκύψει. Στο τμήμα εκείνο της οδού δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης πεζοδρομίων καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος κατάρρευσης του κτιρίου και τραυματισμού των εργαζομένων.

δ) Η ανάδοχος εταιρία με αίτημά της την 10-12-2025 (το αίτημα αυτό έπρεπε να είχε υποβληθεί τουλάχιστο έναν μήνα νωρίτερα), ενημέρωσε τον Δήμο Αμυνταίου για την πρόθεσή της να ξεκινήσει τις εργασίες για την ανάπλαση της Πλατείας Μόδη (πλατεία Αγοράς) την 16-12-2025. Ο Δήμος Αμυνταίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την μεταφορά της λαϊκής αγοράς σε άλλο χώρο, με τη μεταφορά αυτή να είναι εφικτή μετά την 09-02-2026, οπότε και ξεκίνησαν οι προαναφερθείσες εργασίες. Οι ημέρες καθυστέρησης υπολογίζονται σε τριάντα μία (31).

ε) Τέλος οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του έργου μπορούν να πραγματοποιηθούν στα τέλη Απριλίου περίπου, οπότε και ξεκινούν τη λειτουργία τους τα εργοστάσια παρασκευής ασφαλτομίγματος. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ασφαλτόστρωσης υπολογίζεται σε 40 ημέρες περίπου.

στ) Οι εργασίες επίστρωσης των επιφανειών στην πλατεία Γεωργίου Μόδη, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν με γρανιτόλιθους διαστάσεων 10x5 εκατοστών, εργασία η οποία απαιτεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου». Προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα πέντε (5) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 19/07/2026 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 19/02/2026).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 08/03/2026 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την με αριθμ. πρωτ. 10478/19-06-2024 σύμβαση του έργου
- Την αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «**Παρεμβάσεις αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου**» προϋπολογισμού μελέτης **809.143,40 40€ ευρώ, με αναθεώρηση**, για διάστημα πέντε (5) μηνών έως και την (ημερομηνία περαιώσης) **19/07/2026** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 19/02/2026) , σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

B. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος και κα Δόνε Ειρήνη ψήφισαν κατά σύμφωνα με τις απόψεις που διατύπωσαν και αναγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **66/2026**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ