



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **33/2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.529.838,71€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 21884/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Γυρίκη Ελένη
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 21691/14-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία κατασκευής του έργου με τίτλο **«Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου»** και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

- Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 4153/30-03-2021, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η 25 Μαρτίου 2022 ως γενική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών
- Το έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 4206/31-03-2021, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο υπογράφων ως επιβλέπων την παρούσα εισήγηση.

- Το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 4863/14-04-2021 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Την αριθ. 104/2021 (ΑΔΑ:Ψ1Θ2ΩΨΛ-706) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, ως προϊσταμένη αρχή του έργου, σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, ως εξής :
 - 1^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/05/2021
 - 2^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/06/2021
 - 3^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 27/08/2021
- την αριθ. πρωτ. 84/12-05-2021 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης των ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου ως εξής :
 - 1^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/07/2021
 - 2^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/08/2021
 - 3^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 27/09/2021

η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 147, παρ. 5 έχει εγκριθεί σιωπηρά διότι παρήλθε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης δίχως η Προϊσταμένη Αρχή να λάβει απόφαση και συνεπώς η σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.
- την αριθ. πρωτ. 125/22-07-2021 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης των ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου ως εξής :
 - 1^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/09/2021
 - 2^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/10/2021
 - 3^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/11/2021

η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 147, παρ. 5 έχει εγκριθεί σιωπηρά διότι παρήλθε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης δίχως η Προϊσταμένη Αρχή να λάβει απόφαση και συνεπώς η σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.
- Την αριθ. 349/2021 (ΑΔΑ:ΩΝΑΙΩΨΛ-ΞΨΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, ως προϊσταμένη αρχή του έργου, σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, ως εξής :
 - 1^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/11/2021
 - 2^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/12/2021
 - 3^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/02/2022
 - 4^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/04/2022

και επιπλέον χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας έως την 25/10/2022
- Την αριθ. 48/2022 (ΑΔΑ:66ΝΩΩΨΛ-ΟΘΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, ως προϊσταμένη αρχή του έργου, σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, ως εξής :

- 1^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/02/2022
- 2^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/03/2022
- 3^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/05/2022
- 4^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/07/2022

και επιπλέον χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας έως την 31/12/2022

- Το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147, Α', όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/2021.
- Τα στοιχεία της μελέτης του έργου.
- Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
- Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου 19589/15-11-2022, σύμφωνα με την οποία αιτείται νέα παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, και της συνολικής προθεσμίας για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
- Το αντικείμενο του έργου που αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα Σκλήθρου.
- Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει στο σύνολο τους τα κεντρικά δίκτυα αποχέτευσης, τις παροχές σύνδεσης των καταναλωτών και τα φρεάτια ελέγχου. Επιπλέον έχει προβεί σε εργασίες αποκατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων σε ποσοστό περίπου 70% των σημείων κατασκευής. Συνεπώς εκκρεμεί η αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στο 1/3 περίπου των σημείων κατασκευής του έργου.
- Ότι από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα ζητήματα όπως :
 - ✓ Από τα έως σήμερα εγκεκριμένα επιμετρητικά στοιχεία του έργου υπάρχουν υπερβάσεις συμβατικών ποσοτήτων στις ποσότητες των αποκαταστάσεων ασφαλικών οδοστρωμάτων, οι οποίες προέκυψαν λόγω της κατάστασης των υπαρχόντων ασφαλικών επιφανειών (μικρό πάχος ασφαλικών οδοστρωμάτων, ρηγματωμένα υφιστάμενα οδοστρώματα κλπ.) η οποία οδήγούσε σε επέκταση των φθορών πέρα από το τυπικό όρυγμα και συνεπώς σε αύξηση των επιφανειών που χρειάζονται αποκατάσταση. Συνεπώς για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργασιών ο οποίος θα συμπεριλάβει την παραπάνω αύξηση ποσοτήτων.
 - ✓ Τα συνεχιζόμενα προβλήματα ομαλής εκτέλεσης των διαδικασιών παραγγελίας - προμήθειας υλικών και γενικά εκτέλεσης των εργασιών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του Κορωνοϊού Covid 19 (αυξημένα μέτρα υγειονομικής προστασίας προσωπικού, προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία των απαραίτητων υλικών και του εξοπλισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ή υπολειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων, δυσχέρειες στην ομαλή διακίνηση εγχώριων αλλά και εισαγόμενων προϊόντων, περιορισμοί κυκλοφορίας που δημιούργησαν προβλήματα μετακινήσεων στο εργαζόμενο προσωπικό κλπ.).
 - ✓ Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις,) και τις αναμενόμενες χιονοπτώσεις στο

επόμενο χειμερινό διάστημα, τα οποία αποτελούν παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μη επίτευξη της προβλεπόμενης ποιότητας στις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στην Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο) και τη λήψη απόφασης για την **έγκριση ή μη** χορήγησης παράτασης στη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση προθεσμίας προτείνεται να εγκριθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας έως την 30/04/2023 με Αναθεώρηση.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 48/2022 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 349/2021 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 221/2020 απόφαση Ο.Ε.
6. Την με αριθ. πρωτ. 4153/30-03-2021 σύμβαση του έργου.
7. Την αριθ. πρωτ. 19589/15-11-2022 αίτηση του αναδόχου
8. Την αριθ. πρωτ. 21691/14-12-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
9. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου**», με αναθεώρηση, έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/04/2023** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 31/12/2022).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **378/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΓΥΡΙΚΗ Ε.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.