



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 340/2025

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **29/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού Νυμφαίου - Υδρούσας».

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α' 163) και την αριθ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18742/19-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Τσιρώνης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Σονιάδου Σωτηρία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Τσιρώνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση οδού Νυμφαίου - Υδρούσας»**, ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 02 - 05 - 2025
Επιτροπή παραλαβής:

1. Σιγκάρη Ασπασία του Θεοδώρου, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πρεσπών, που ορίστηκε με την αριθ. 17/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου.
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 17/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου.

3. Τοπάλης Ευάγγελος του Αποστόλου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 17/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. πρωτ. 11608/10-07-2023 (23AWRD013050796), απόφαση Δημάρχου με αριθ. 934/2023 Δήμου Αμυνταίου.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 12879/04-08-2023 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.400,00€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 144/2024 απόφασή του.
3. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
4. Η από 03-01-2024 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την από 04/03/2024 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο ανατέθηκε με την αριθ. πρωτ. 11608/10-07-2023 (23AWRD013050796), απόφαση Δημάρχου με αριθ. 934/2023 Δήμου Αμυνταίου, στην εταιρεία ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 1,00 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 73.662,98€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 04-08-2023 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 03/10/2023.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 69.396,00€.

Το έργο περαιώθηκε στις 03-01-2024 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαιώσης μετά από παράταση, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 352/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, τριών (3) μηνών μέχρι και την 03/01/2024 και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Ανάντι του τμήματος που αποκαταστάθηκε, παρατηρείται φθορά στο ρείθρο της οδού, λόγω απορροής των ομβρίων υδάτων. Για το λόγο αυτό προτείνεται επέμβαση με κοιτόστρωση του ρείθρου με σκυρόδεμα και κατασκευής μικρού τμήματος αύλακα από σκυρόδεμα για τη διοχέτευση των ομβρίων σε παρακείμενο ρέμα. Τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αποκατάσταση των φθορών που εντοπίστηκαν στην οδοποιία από το τμήμα από τη ΔΚ Νυμφαίου έως και την περιοχή παρέμβασης καθώς εγκυμονούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 03-04-2025.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Σιγκάρη Ασπασία
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος
3. Τοπάλης Ευάγγελος»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Η αριθ. πρωτ. 12873/04-08-2023 σύμβαση του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση οδού Νυμφαίου - Υδρούσας»**, προϋπολογισμού μελέτης **74.400,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **340/2025**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Γ.