



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 182/2026**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **16/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου».**

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α' 163) και την αριθ. 303/30971/02-04-2025 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11259/05-06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λαζαρίδου Ασημούλα
3. Πέγιου Ιωάννης
4. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
5. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Ζαφειρίδου Ευδοξία  
Κύρκου Κυριάκος

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Πέγιου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Επισκευή – Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου»**, ως εξής:

**«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 4 Μαΐου 2026

Επιτροπή παραλαβής:

1. Ζαρμακούπης Κων/νος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πρεσπών, που ορίστηκε με την αριθ. 162/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Κατσουπάκης Αναστάσιος του Γεωργίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 162/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Τοπάλης Ευάγγελος του Αποστόλου, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 162/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου, με την αριθ. 167/2020 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 19-05-2020 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 15366/08-10-2020 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος του Θεοφάνη, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 512.500,00€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 324/2021 απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 59/2022 απόφασή του.
4. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 63/2023 απόφασή του.
5. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
6. Η από 31/12/2021 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την από 01/03/2022 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19-05-2020 και με την αριθ. 167/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία προσέφερε έκπτωση 49,00 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 262.581,56€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 07-10-2020 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 05/01/2021.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 281.182,98€.

Το έργο περαιώθηκε στις 31-12-2021 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης μετά από παρατάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν : 1) με την αριθ. 333/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, μέχρι και την 04/07/2021, 2) με την αριθ. 165/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, πενήντα τεσσάρων (54) ημερολογιακών ημερών, μέχρι και την 27/08/2021, 3) με την αριθ. 246/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, μέχρι και την 26/10/2021, 4) με την αριθ. 305/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, εξήντα έξι (66) ημερολογιακών ημερών, μέχρι και την 31/12/2021 και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

**Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

**A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 01-06-2023, από την υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Η αριθ. πρωτ. 15303/07-10-2020 σύμβαση του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι****Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «**Επισκευή – Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου**», προϋπολογισμού μελέτης **512.500,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **182/2026**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Τα Μέλη**

1. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
2. ΠΕΓΓΙΟΥ Ι.
3. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.