



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **01/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών Τ.Κ. Σκλήθρου»

Αριθ. Απόφασης: 02/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 17 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 595/11-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπούτσκου Λεμονιά
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων
Βολιώτης Αργύριος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσία η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17653/31-10-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέπων του έργου «**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/16 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 17553/27-10-2017 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 20890/21-12-2017 αίτηση του κ. Ιωάννου Βασίλειου, με θέμα «Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης έργου: `` Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου ``».

Αναφέρω τα εξής:

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε εργασίες αντικατάστασης εξωτερικού αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους 345,0 μέτρων περίπου με σωλήνες πολυαιθυλενίου D160 / 12.5 atm, και κατασκευή 1 πιεζοθραυστικού φρεατίου από σκυρόδεμα προς αντικατάσταση υφιστάμενου.

Τη χρονική αυτή στιγμή έχουν εγκριθεί τα υλικά τα οποία θα τοποθετηθούν στο έργο και πληρούν τι προδιαγραφές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έχει κατασκευαστεί το 65 % του μήκους του δικτύου και έχει κατασκευαστεί και το πιεζοθραυστικό φρεάτιο. Υπολείπεται η κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του δικτύου μήκους 140,00 μέτρων περίπου. Επίσης έχουν αντικατασταθεί οι δικλείδες που προβλέπονταν από τη μελέτη εντός του οικισμού στο δίκτυο ύδρευσης

Το τελευταίο διάστημα επικράτησαν βροχοπτώσεις και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες λόγω του μεγάλου υψομέτρου, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου. Επίσης υπήρξε καθυστέρηση στην εγκατάσταση από τη διεύθυνση Δασών Φλώρινας σε τμήμα του δικτύου το οποίο υπολείπεται (πρωτόκολλο εγκατάστασης 18/12/2017) το οποίο είναι δασική έκταση σύμφωνα με την πράξη χαρακτηρισμού που είχε προηγηθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και**

καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **26/03/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 25/01/2018), με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου**» για διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **26/03/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 25/01/2018), με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε άξοντα αριθμό **02/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ