



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης: 124/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 23 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5795/19-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Γεώργου Τρύφων
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Πριν την έναρξη του 7^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαχρήστου Νικόλαος.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17640/31-10-2017 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 17587/30-10-2017 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθ. 4/2018 και ΑΔΑ:7ΣΩΗΩΨΛ-ΒΨ3 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου δια διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών, μέχρι και την 30/04/2018.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 5744/19-04-2018 αίτηση του κ Σπανού Αλκιβιάδη εκπροσώπου αναδόχου του έργου με τη οποία αιτείται παράταση των εργασιών του έργου του θέματος κατά 2 μήνες.

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δαπέδου του γηπέδου μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα, με κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας,

την Αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Λεβαΐας από νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου,

την ασφαλτόστρωση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της ΤΚ Σκλήθρου και πλακόστρωση τμήματος αυτού,

τον Χρωματισμό της εξωτερικής τοιχοποιίας του Δημοτικού Σχολείου της ΤΚ Ξινού Νερού με ταυτόχρονη αποκατάσταση των φθαρμένων επιχρισμάτων,

Την περάτωση του γηπέδου πετοσφαίρισης με την κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας και την κατασκευή κερκίδων στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και του Λυκείου της Τ.Κ. Φιλώτα και τέλος,

Την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δαπέδου του προαύλιου στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου με την κατασκευή εκ νέου ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.

Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει την αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Λεβαΐας από νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου και έχει ξεκινήσει τις εργασίες περάτωσης του γηπέδου πετοσφαίρισης με την κατασκευή των υποδομών για την κατασκευή της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας και την κατασκευή κερκίδων στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και του Λυκείου της Τ.Κ. Φιλώτα.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες ασφαλτοστρώσεων, χρωματισμών εξωτερικών τοίχων και σκυροδετήσεων. Τους μήνες που προηγήθηκαν επικράτησαν στην περιοχή, δυσμενείς καιρικές συνθήκες με βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασιών με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών χρωματισμών εξωτερικών χώρων και ασφαλτοστρώσεων. Επίσης ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται την εποχή αυτή είναι η δυσκολία εύρεσης πρώτης ύλης για την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων (θερμή άσφαλτος) καθώς οι εταιρίες παραγωγής ασφαλτομίγματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή δεν έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους. Η εκτέλεση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων όπως προβλέπεται από τη μελέτη θα πραγματοποιηθούν σε προαύλια σχολείων όπου υπάρχει παρουσία μαθητών και δεν είναι δυνατή η διατήρηση εργοταξίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εξήντα μίας (61) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/06/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/04/2018),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου με αναθεώρηση**, για διάστημα εξήντα μίας (61) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/06/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/04/2018),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **124/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

