



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου
"Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων
Δήμου Αμυνταίου".**

Αριθ. Απόφασης: 129/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 23 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5795/19-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Γεώργου Τρύφων
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Πριν την έναρξη του 7^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαχρήστου Νικόλαος.

Πριν την έναρξη του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Καραούλη Αφροδίτη.

Πριν την έναρξη του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ.Γοράντη Ειρήνη.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Προϋπολογισμός έργου : 291.224,00 €

Σύμβαση έργου : 151.031,79 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 25.09.2017 (απ14943)

Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών : 158 ημερολογιακές ημέρες (έως 01.03.2018)

Λήψη 1^{ης} παράτασης εργασιών : έως 16/5/2018 με την υπ' αριθ. 78/2018 απόφαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη

Το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου τελικού ποσού 151.031,79 € με αριθ. πρωτοκόλλου 14943/25.09.2017.

Την υπ' αριθ. 5737/18.04.2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου», λόγω αναμονής έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Φλώρινας.

Το υπ' αριθ. 4106/16.3.2018 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου με το οποίο ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου διαβιβάστηκε για έγκριση προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Φλώρινας.

Σας ενημερώνω πως όντως το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων δεν έχει συγκληθεί ως και σήμερα 18.4.2018 για την εξέταση θεμάτων αρμοδιότητάς του.

Για την συνέχιση των εργασιών και την εκτέλεση των νέων εργασιών που προβλέπονται από τον υποβαλλόμενο ΑΠΕ, απαιτείται η έγκρισή του από το Συμβούλιο. Η μη σύγκλησή του αποτελεί καθυστέρηση για την περαίωση του έργου που δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Προτείνεται

Να δοθεί στον ανάδοχο παράταση ίση με το χρόνο καθυστέρησης των εγκρίσεων, ήτοι από 16.3.2018 έως και 18.4.2018, ημέρα υποβολής της παρούσας εισήγησης, δηλαδή 30 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών να οριστεί η 16.6.2018.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης στον ανάδοχο ίση με το χρόνο καθυστέρησης των εγκρίσεων, ήτοι από 16.3.2018 έως και 18.4.2018, ημέρα υποβολής της παρούσας εισήγησης, δηλαδή 30 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών να οριστεί η 16.6.2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **129/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ