



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **14/2018** του  
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση 3ης<sup>η</sup> Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».**

### Αριθ. Απόφασης: 218/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 04 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9123/27-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Ιωάννου Χρήστος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη  
Νάτσης Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Μπάντης Ιορδάνης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Βολιώτης Αργύριος  
Βεράνη Φωτεινή  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Κόλκας Παναγιώτης  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Σάββας  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Γεώργου Τρύφων  
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρος.

Πριν την έναρξη του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Α. Βολιώτης.

Πριν την έναρξη του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Τ. Γεώργου.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20702/15-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, το οποίο ορίζει επιβλέπων του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/16 (αρθ. 147 παρ. 8-10)

Την με αριθμ. πρωτ. 20630/14-12-2017 σύμβαση του έργου που προβλέπει την περαιώση κατασκευής των έργων έως 14-04-2018.

Την μελέτη του έργου και τις συγγραφές υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την 1<sup>η</sup> παράταση του έργου που εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 77/2018 απόφαση του Δ.Σ

Την 2<sup>η</sup> παράταση του έργου που εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 179/2018 απόφαση του Δ.Σ.

Αναφέρουμε τα εξής:

1) Το έργο αφορά την κατασκευή των κάτωθι :

Θα κατασκευαστούν συνολικά 2000m δικτύου (καταθλιπτικοί αγωγοί PE 3ης γενιάς Φ110, PN16). Θα κατασκευαστεί οικίσκος τοποθέτησης ηλεκτρικού πίνακα, καθώς και βανοστάσιο τοποθέτησης Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης. Θα εγκατασταθεί αντλητικό συγκρότημα με στήλη ανάρτησης σε βάθος 85μ.

2) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε εργασίες : α) ολοκλήρωσης εκσκαφών τοποθέτησης αγωγού σε μήκος περίπου 2000 μ και επιχώσεων, β) ολοκλήρωσης προμήθειας, παραλαβής και συγκόλλησης των αγωγών μεταφοράς νερού σε μήκος περίπου 2000μ, γ) ολοκλήρωσης κατασκευής οικοδομικών βανοστασίου και οικίσκου δ) ολοκλήρωση τοποθέτησης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ε) ολοκλήρωση εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού στο βανοστάσιο στ) ολοκλήρωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

3) Το γεγονός ότι η διαδικασία ηλεκτροδότησης της γεώτρησης από την ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμούν εργασίες και υλικά ολοκλήρωσης του έργου ηλεκτροδότησης

4) Το γεγονός ότι εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την απαραίτητη ηλεκτροδότηση (σύνδεση μετρητή ΔΕΗ, δοκιμές ηλεκτρολογικού πίνακα και αντλητικού συγκροτήματος)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών περαίωσης έργου προτείνεται να εγκριθεί για **διάστημα 45 ημερών** έως τις **27/08/2018** με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**», για διάστημα 45 ημερών έως τις 27/08/2018 χωρίς αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **218/2018**.

## **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**