



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **14/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης: 220/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 04 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9123/27-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Κόλκας Παναγιώτης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ρακόπουλος Άγγελος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρος.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Α. Βολιώτης.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Τ. Γεώργου.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17640/31-10-2017 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 17587/30-10-2017 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθ. 4/2018 και ΑΔΑ:7ΣΩΗΩΨΛ-ΒΨ3 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου δια διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών, μέχρι και την 30/04/2018.

Τη με αριθ. 124/2018 και ΑΔΑ: ΩΤ07ΩΨΛ-Ν1Ο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα εξήντα μίας (61) ημερολογιακών ημερών, μέχρι και την 30/06/2018.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 9047/16-06-2018 αίτηση του κ Σπανού Αλκιβιάδη εκπροσώπου αναδόχου του έργου με τη οποία αιτείται παράταση των εργασιών του έργου του θέματος για διάστημα ενός μήνα.

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δαπέδου του γηπέδου μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα, με κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,

την Αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Λεβαίας από νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου,

την ασφαλόστρωση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της ΤΚ Σκλήθρου και πλακόστρωση τμήματος αυτού,

τον Χρωματισμό της εξωτερικής τοιχοποιίας του Δημοτικού Σχολείου της ΤΚ Ξινού Νερού με ταυτόχρονη αποκατάσταση των φθαρμένων επιχρισμάτων,

Την περάτωση του γηπέδου πετοσφαίρισης με την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και την κατασκευή κερκίδων στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και του Λυκείου της Τ.Κ. Φιλώτα και τέλος,

Την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δαπέδου του προαύλιου στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου με την κατασκευή εκ νέου ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος:

έχει ολοκληρώσει την αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Λεβαΐας από νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου

έχει ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής κερκίδων στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και του Λυκείου της Τ.Κ. Φιλώτα

έχει προχωρήσει στις εργασίες περάτωσης του γηπέδου πετοσφαίρισης με την κατασκευή των υποδομών για την κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,

ολοκληρώνει τις εργασίες χρωματισμών στην εξωτερική τοιχοποιία του Δημοτικού Σχολείου Ξινού Νερού,

έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τσιμεντοστρώσεων στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Σκλήθρου και τις εργασίες αποξήλωσης των κατεστραμμένων ασφαλτικών για την κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που απομένει για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του, αφορά εργασίες ασφαλτοστρώσεων και χρωματισμών εξωτερικών τοίχων και ασφαλτικών (αθλητικές εγκαταστάσεις). Το Μάιο και τον Ιούνιο επικράτησαν στην περιοχή συχνές βροχοπτώσεις, απαγορευτικές για την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών εργασιών και σε συνδυασμό με τη δυσκολία εύρεσης πρώτης ύλης για την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων (θερμή άσφαλτος) καθώς οι εταιρίες παραγωγής ασφαλτομίγματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή, υπολειπόμενες. Η εκτέλεση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων όπως προβλέπεται από τη μελέτη πραγματοποιούνται σε προαύλια σχολείων όπου υπήρχε η παρουσία μαθητών μέχρι και τη λήξη της σχολικής χρονιάς και δεν είναι δυνατή η διατήρηση εργοταξίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων στο Ενιαίο Λύκειο ήταν επίσης ένας παράγοντας ο οποίος ήταν αποτρεπτικός για την εκτέλεση εργασιών στο προαύλιο αυτού. .

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα τριάντα μίας (31) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/07/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/06/2018),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου, για διάστημα τριάντα μίας (31) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 31/07/2018 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/06/2018), χωρίς αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **220/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ