



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 34/2017  
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  
Αμυνταίου

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».**

### Αριθ. Απόφασης: 407/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20879/21-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 16 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Ιωάννου Χρήστος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Νάτσης Ιωάννης  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Μπάντης Ιορδάνης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπούτσκου Λεμονιά

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Σάββας  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη  
Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Γεώργου Τρύφων  
Βολιώτης Αργύριος  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  
Ταπακαράκης Βασίλειος  
Βεράνη Φωτεινή  
Καραούλη Αφροδίτη

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, και Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ' όψη του Σώματος την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20257/07-12-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέπων του έργου «**Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/16 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 16051/12-10-2017 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 20257/07-12-2017 αίτηση του κ. Μπιτάκη Άνθιμου, με θέμα «Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης έργου: “Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων”».

Αναφέρω τα εξής:

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού του Ασπρογείων και ανέρχεται σε συνολικό μήκος αγωγών 170,00m. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά τμήματα 100,00 μέτρων και 70,00 μέτρων αντίστοιχα. Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 110,00 μέτρων και τέλος συντήρηση αντικατάσταση τσιμενταύλακα συνολικού μήκους 90,00 μέτρων και συντήρηση τμήματος τσιμενταύλακα 140,00 μέτρων περίπου.

Τη χρονική αυτή στιγμή έχουν εγκριθεί τα υλικά τα οποία θα τοποθετηθούν στο έργο και πληρούν τι προδιαγραφές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το τελευταίο διάστημα επικράτησαν βροχοπτώσεις και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες λόγω του μεγάλου υψομέτρου, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου.

Επίσης σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπεται η συντήρηση υφιστάμενου τσιμενταύλακα και η κατασκευή νέου. Όμως παρατηρείται ροή αρκετής ποσότητας νερού εντός των τμημάτων που πρόκειται να κατασκευαστούν οι τσιμενταύλακες με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κατασκευή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα ενενήντα (90)

ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **10/04/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 10/01/2018), με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων**» για διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **10/04/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 10/01/2018), με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **407/2017**.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**