



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **05/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Παράταση αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας 60 ημερών του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης».

Αριθ. Απόφασης: 75/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3479/7-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος
Καραούλη Αφροδίτη
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύρης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} εκτός ημερήσιας θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 169/08-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου «**Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάλιψης**» ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 68/03-01-2018 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 3022/28-2-2018 με θέμα «Παράταση των απαιτούμενων της 3^{ης} αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 60 ημερών του έργου: Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάλιψης» για τριάντα ημέρες.

Αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Ως προς το αντικείμενο του έργου, θα κατασκευαστούν συνολικά 10.527,00m δικτύου (8.088m καταθλιπτικοί αγωγοί PE 2ης γενιάς Φ75-Φ90-Φ110mm, PN10, 1.629m βαρύτητας uPVC σειράς 41 Φ200, 810m Τσιμεντοσωλήνες Φ500-Φ600-Φ1000mm). Θα κατασκευαστούν 37 συνολικά προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 1.20m, για έλεγχο του δικτύου καθώς και φρεάτια υπερχειλίσης – σύνδεσης των υφιστάμενων αποχετευτικών αγωγών, φρεάτια αερεξαγωγών και εκκένωσης δικτύου. Θα κατασκευαστούν 4 αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικοί πίνακες, αντλίες κλπ.) για την μεταφορά των λυμάτων από όλους τους οικισμούς έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Αμυνταίου. Θα αντικατασταθούν 2 κεντρικές αντλίες ανύψωσης λυμάτων στην ΕΕΛ και θα βελτιστοποιηθεί το σύστημα αερισμού (τοποθέτηση ρυθμιστών στροφών, συστήματος αυτοματισμού και σύγχρονων αισθητήρων μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου).
- 2) Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος Κ/Ξ έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα της 1^{ης} και 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας (παράδοση χρονοδιαγράμματος, δηλώσεις παραλαβής στοιχείων, μεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, ασφαλιστικά συμβόλαια,

οργανόγραμμα εργοταξίου, δήλωση ανάληψης καθηκόντων, πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας, κ.λ.π.).

3) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (παρ. 8.2.2.2) προβλέπει αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου ίση με 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή έως τις 04/3/2018) για την ολοκλήρωση των εργασιών της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας και ειδικότερα :

- Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της μορφής του φυσικού εδάφους
- Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των μελετών

4) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) και η λασπώδης κατάσταση του εδάφους (υλοποίηση αποτύπωσης σε μη – ασφαλτοστρωμένους δρόμους εκτός οικισμών).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδόνα, Σωτήρα, Ανάληψης». Σε περίπτωση που εγκριθεί η αποκλειστική τμηματική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών έως και την **24/3/2018**.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις **03/01/2019**.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδόνα, Σωτήρα, Ανάληψης» για διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών έως και την 24/3/2018.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις 03/01/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **75/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ