



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **05/2018** του  
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».**

### Αριθ. Απόφασης: 77/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3479/7-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Ιωάννου Χρήστος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη  
Νάτσης Ιωάννης  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Μπάντης Ιορδάνης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  
Βεράνη Φωτεινή

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Γεώργου Τρύφων  
Ταπακαράκης Βασίλειος  
Καραούλη Αφροδίτη  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Βολιώτης Αργύρης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20702/15-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, το οποίο ορίζει επιβλέπων του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/16 (αρθ. 147 παρ. 8-10)

Την με αριθμ. πρωτ. 20630/14-12-2017 σύμβαση του έργου που προβλέπει την περαίωση κατασκευής των έργων έως 14-04-2018.

Την μελέτη του έργου και τις συγγραφές υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 3481/07-03-2018 με θέμα «Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης έργου».

Αναφέρουμε τα εξής:

1) Το έργο αφορά την κατασκευή των κάτωθι :

Θα κατασκευαστούν συνολικά 2000m δικτύου (καταθλιπτικοί αγωγοί PE 3ης γενιάς Φ110, PN16). Θα κατασκευαστεί οικίσκος τοποθέτησης ηλεκτρικού πίνακα, καθώς και βανοστάσιο τοποθέτησης Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης. Θα εγκατασταθεί αντλητικό συγκρότημα με στήλη ανάρτησης σε βάθος 85μ.

2) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε εργασίες α) εκσκαφών τοποθέτησης αγωγού σε μήκος περίπου 700 μ β) προμήθειας, παραλαβής και συγκόλλησης των αγωγών μεταφοράς νερού σε μήκος περίπου 700μ.

3) Το γεγονός ότι με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου οι εργασίες κατασκευής έχουν έναρξη την 14/1/2018.

4) Το γεγονός ότι από το διάστημα 14/1/2018 έως σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) για διάστημα περίπου 45 ημερολογιακών ημερών με

αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στις εργασίες εκσκαφών (αποκλειστικά σε αγροτική οδοποιία) και σκυροδέτησης του έργου.

- 5) Το γεγονός ότι η διαδικασία ηλεκτροδότησης της γεώτρησης από την ΔΕΔΔΗΕ μετά την αλλαγή χρηματοδότησης της δαπάνης στον Π/Υ (απόφαση Δ.Σ. 63/21-2-2018) είναι στο στάδιο της επικαιροποίησης της προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ. Απομένουν τα στάδια της σχετικής απόφασης ψήφισης δαπάνης της Ο.Ε., της απόφασης ανάθεσης από την Ο.Ε., της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, της πληρωμής δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ και της κατασκευής του έργου επέκτασης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις απαιτούμενες δοκιμές εγκατάστασης και λειτουργίας είναι απαραίτητη η ηλεκτροδότηση της Γ/Σ.
- 6) Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρία αιτείται χορήγηση παράτασης έως τις **30/06/2018**
- 7) Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρία κατέθεσε έγκαιρα σχετικό αίτημα παράτασης πριν τις 14/3/2018 (ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της ημερομηνίας περαίωσης)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών περαίωσης έργου προτείνεται να εγκριθεί για **διάστημα 60 ημερών** έως τις **13/06/2018** με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- ✓ την εισήγηση του Προέδρου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**», για διάστημα 60 ημερών έως τις 13/06/2018 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **77/2018**.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**