



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **1/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 273/04-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Κύρκου Κυριάκος
4. Αβραμίδης Ιωάννης
5. Λαζαρίδου Ασημούλα
6. Γιαννισσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **5ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 03/01/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **21465/09-12-2022** έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Επισκευές-Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων

προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **21365/08-12-2022** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση της **ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.** δια του εκπροσώπου της, αναδόχου του έργου.

Η με αριθ. πρωτ. 64/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ:9ΚΑ4ΩΨΛ-ΡΦΠ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ογδόντα τεσσάρων (84) ημερολογιακών ημερών, έως και 31/05/2023.

Η με αριθ. πρωτ. 141/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ: 6ΝΗΕΩΨΛ-ΣΟΜ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ενενήντα δύο (92) ημερολογιακών ημερών, έως και την 31/08/2023.

Η με αριθ. πρωτ. 228/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΡΛ1ΜΩΨΛ-2ΗΕ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών, έως και την 31/12/2023.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων, στην κοινότητα Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. Θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στην είσοδο του χωριού και στον δρόμο του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ».

Από το σημείο του χώρου στάθμευσης, μέχρι την βρύση στην είσοδο του χωριού, θα γίνει ασφαλτόστρωση, θα καθαιρεθούν τα κράσπεδα και τα πεζοδρόμια, τα οποία είναι κατεστραμμένα από την χρήση αλατιού. Τα κράσπεδα είναι τελείως κατεστραμμένα, από την χρήση του αλατιού, αλλά και από τον ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ), ο οποίος τα καταστρέφει άθελα του στην προσπάθεια του να απομακρύνει το χιόνι από τον δρόμο. Η είσοδος του χωριού κατά την διάρκεια του χειμώνα είναι δύσκολο σημείο για τα αυτοκίνητα καθώς συσσωρεύεται χιόνι και είναι αδύνατη η διέλευση των αυτοκινήτων χωρίς τον καθαρισμό του. Γι' αυτό και θα τοποθετηθούν χιονοδείκτες στην θέση των κρασπέδων για να καθορίζουν τα όρια ανάμεσα στα πεζοδρόμια και τον δρόμο και να είναι εμφανή τόσο από τους οδηγούς των αυτοκινήτων αλλά και από τους χειριστές των μηχανημάτων αποχιονισμού. Το υλικό επίστρωσης των πεζοδρομίων θα αλλάξει. Θα καθαιρεθεί η επίστρωση του ταλαιπωρημένου και πολύ επισκευασμένου πλακόστρωτου και θα τοποθετηθεί άσφαλτος. Θα προηγηθεί στρώση βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.

Το δεύτερο σημείο παρέμβασης είναι στο δρόμο που οδηγεί στον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ», θα ασφαλοστρωθεί ο δρόμος μέχρι και το σημείο διασταύρωσης του ξενοδοχείου το οποίο βρίσκεται δεξιά κατεβαίνοντας για τον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ». Ο δρόμος έχει πολλά και έντονα σημάδια φθορών και χρειάζεται παρέμβαση στην επίστρωση του πλακόστρωτου. Ο δρόμος θα ασφαλοστρωθεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στα φορτία, αλλά και να διορθώσει τις ανισοσταθμίες του πλακόστρωτου, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το πλήθος των παρεμβάσεων στο πλακόστρωτο, καθώς έχουν γίνει πολλές φορές τοποθέτηση των πλακών. Λόγω του παγετού τον χειμώνα οι πλάκες αποκολλούνται και χρειάζεται η επανατοποθέτησή τους. Η ασφαλοστρωση θα διευκολύνει την πρόσβαση τόσο των πεζών αλλά και των οχημάτων.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Τον μήνα Απρίλιο, ξεκινήσαμε εργασίες αποξήλωσης των κρασπέδων της εισόδου του οικισμού σε τμήμα εκτός του οικισμού οι οποίες διακόπηκαν μετά από παρέμβαση στελεχών της υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου.»

Μας δόθηκε άδεια για να εκτελέσουμε εργασίες αρχές Νοεμβρίου και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 70% του έργου. Λόγω της διανύουσας χειμερινής περιόδου, των χαμηλών θερμοκρασιών και της φύσης του έργου δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέσα στο μήνα Δεκέμβριο.. Επιπλέον κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε την παράταση περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου με αναθεώρηση μέχρι 30-04-2024 (εγκεκριμένη παράταση έργου μέχρι 31- 08-2023).

Για τις ενέργειες σας προς έγκριση του αιτήματος μας, αναμένουμε.»

Επιβεβαιώνεται από πλευρά της υπηρεσίας οι ισχυρισμοί της αναδόχου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευές-Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εκατόν είκοσι μίας (121) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) **30/04/2024** (ημερομηνία λήξης 31/12/2023).»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 03/01/2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εκατόν είκοσι μίας (121) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) **30/04/2024** (ημερομηνία λήξης 31/12/2023).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **5/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
4. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.