



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 256/2026

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **22/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 300.000,00€ περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 142 έως 145 του Ν. 5314/2026 (Α' 103) και την αριθ. 1274/2026 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΝΓΖΩΨΛ-ΜΤΕ), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14901/07-08-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κιοσές Παναγιώτης
3. Μάνης Γεώργιος
4. Τζήγας Θωμάς
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσιναρίδου Φωτεινή

Ο κος Χαριτίδης Ευθύμιος, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Τζήγας Θωμάς.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 29/07/2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **17/05-01-2026** έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Αποκαταστάσεις ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Το άρθρο 147, του Ν 4412/2016.

Την με αριθμ. πρωτ. **24791/29-12-2025** σύμβαση του έργου.

Τη μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθ. 112/2026 και ΑΔΑ: ΨΗΖΖΩΨΛ-Θ9Ο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα: Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου

«Αποκαταστάσεις ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 300.000,00€.

Την αίτηση της αναδόχου στην οποία αναφέρει επί λέξει:

«Η Σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 29/12/2025 και είχε χρονική διάρκεια 120 ημερών ήτοι έως 27/04/2026.

Με την υπ⁷ αριθμ. 112/25-05-2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου εγκρίθηκε η παράταση οριακής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου, με αναθεώρηση μέχρι τις 27/07/2026.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών παρουσιάστηκαν οι κάτωθι λόγοι καθυστέρησης της περαίωσης του έργου:

α) Η ανάγκη για την κατασκευή προσβάσεων στα όμορα αγροτεμάχια,

β) Η ανάγκη για την σύνταξη νέων τιμών,

γ) Οι αναταράξεις στην αγορά καυσίμων εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων.

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου με αναθεώρηση για διάστημα 2 μηνών ήτοι έως 27/9/2026, για την οικονομική τακτοποίηση του έργου»

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών του αγροκτήματος της (Δ.Κ.) Σκλήθρου Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αετού Δήμου Αμυνταίου συνολικό μήκος 1.551,15m. Οι εργασίες αφορούν στη βελτίωση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργική γη, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και λοιπές χρήσεις γης με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, την ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, καθώς και τη διευκόλυνση μετακινήσεων σε λοιπές λειτουργίες της περιοχής (εγκαταστάσεις επεξεργασίας, δεξαμενές ύδρευσης κ.λπ.). Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις εκμεταλλεύσεις αγροτικών περιοχών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών και κτηνοτροφικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών και μηχανημάτων, εύκολη διακίνηση της παραγωγής, σύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις, κ.λπ.) συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις και στο αγροτικό εισόδημα.

Οι εργασίες που εκτελούνται στο σύνολο των οδών είναι η εκσκαφή – απομάκρυνση των φυτικών γαιών σε βάθος έως 10cm, η εξυγίανση του εδάφους έδρασης του οδοστρώματος, όπου αυτό απαιτείται με εκσκαφή έως 0,20m και την επίχωση με εφαρμογή στρώσης υπόβαση πάχους 10 εκατοστών είτε σε μια είτε σε δύο στρώσεις ανάλογα με το βαθμό της απαιτούμενης εξυγίανσης. Θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης τριγωνικών τάφρων, εκατέρωθεν των οδών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, εργασίες διάστρωσης βάσης πάχους 10 εκατοστών από θραυστό υλικό λατομείου και τέλος, εργασίες κατασκευής ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας με προηγούμενη εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης της διαμορφωμένης επιφανείας.

Η έδραση των οδών θα γίνει σε υφιστάμενο οδόστρωμα, με διαπλάτυνση εκατέρωθεν 1-2 μέτρα. Καταρχήν, πριν τη διάστρωση των αμμοχάλικων, θα γίνει καθαρισμός και εξομάλυνση της επιφάνειας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γης όπου προτείνεται στη μελέτη) και για την κατασκευή του οδοστρώματος, ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του θα ισοπεδωθεί και διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μεθοδική. Για την κατασκευή των επιχώσεων απαιτείται η μόρφωση και συμπίκνωση του εδάφους έδρασης. Η υπόβαση για τις

οδούς Σ3, Σ4 και Σ5 θα γίνει με θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους με μέσο πάχος 15cm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και η βάση θα γίνει σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, πάχους 10cm. Το σύνολο των οδών θα διαστρωθούν με δύο στρώσεις ασφαλτικού, μία ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου κυκλοφορίας που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. Τέλος, στην αρχή των οδών Σ3 έως Σ4 θα εφαρμοστούν βάση οδοστρωσίας 10cm ή 15cm, όπου απαιτείται και εν συνεχεία οι στρώσεις ασφαλτικών με διατήρηση του υποστρώματος από τσιμέντο στις θέσεις και των τεχνικών έργων. Η αφαίρεση φυτικών και ακατάλληλων γαιών από το κατάστρωμα των οδών θα γίνεται σε όλο το εύρος της διατομής σε βάθος 50cm για τις οδούς Σ4 και Σ5, σε όλο το εύρος της διατομής σε βάθος 30cm. Επιπλέον, αν απαιτείτε θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού των υφιστάμενων προς διατήρηση οχετών και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων με απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, καθώς και ο καθαρισμός του πυθμένα υφιστάμενων τάφρων με μηχανικά ή/και χειρονακτικά μέσα. Στο παρόν έργο δεν απαιτούνται γεωτεχνικές εργασίες και προβλέπεται η κατασκευή ενός τεχνικού έργου οχετού. Διατηρούνται επίσης υφιστάμενα τεχνικά, ενώ όπου δεν προβλέπεται τεχνικό λόγω μορφολογίας εδάφους, βελτιώνονται χαμηλά σημεία και γίνεται προσαρμογή της χάραξης στο επίπεδο των παρακείμενων ιδιοκτησιών με βελτίωση της μηκοτομής και των κατά πλάτος κλίσεων για την εύρυθμη απορροή των ομβρίων από το οδόστρωμα.

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει το σύνολο της κατασκευής των χωματουργικών εργασιών, δηλαδή την εκσκαφή και απομάκρυνση των φυτικών γαιών από τις υφιστάμενες οδούς, την κατασκευή επιχωμάτων και την κατασκευή υπόβαση και βάσης οδοστρωσίας.

Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη για εκτέλεση εργασιών κατασκευής προσβάσεων στις όμορες των οδών ιδιοκτησίες (αγροτεμάχια, σταβλικές εγκαταστάσεις και αγροτικές αποθήκες), εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Αναμένεται, από άλλη εργολαβία, η εκτέλεση και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής σωληνωτών οχετών στα σημεία πρόσβασης των προαναφερομένων ιδιοκτησιών, μιας και εκατέρωθεν και κατά μήκος των οδών υφίστανται τάφροι ομβρίων υδάτων. Επίσης από μετρήσεις στο πεδίο του έργου διαπιστώθηκε προμετρητικό σφάλμα στην επιφάνεια των ασφαλτοστρώσεων με σημαντική αύξηση των τελικών ποσοτήτων.

Στη παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 αναφέρει επί λέξη: «4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου για διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών ήτοι έως την 31-08-2026, αλλά και για την οικονομική τακτοποίηση του έργου με την σύνταξη ΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας, για την ολοκλήρωση του έργου **«Αποκαταστάσεις ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση** για διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης έως την (ημερομηνία λήξης) **31-08-2026** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/06/2026), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις της περ. (iv) του εδ. αη της παρ. 2 του αρθ. 138 του Ν. 5314/2026 (Α' 143)
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
3. Την αριθ. 112/2026 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΗΖΖΩΨΛ-Θ9Ο)
4. Την με αριθ. πρωτ. 24791/29-12-2025 σύμβαση του έργου.
5. Την από 29/07/2026 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
6. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκαταστάσεις ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού»**, με αναθεώρηση, για διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης έως την (ημερομηνία λήξης) **31-08-2026** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/06/2026), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **256/2026**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΙΟΣΕΣ Π.
2. ΜΑΝΗΣ Γ.
3. ΤΖΗΓΑΣ Θ.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.