



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **15/2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 112/2026

Θέμα: Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 300.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10492/21-05-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Γιαννισσοπούλου Σημέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Σονιάδου Σωτηρία
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαζαρίδου Ασημούλα
Κύρκου Κυριάκος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αβραμίδη Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 11-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **17/05-01-2026** έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Αποκαταστάσεις ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Το άρθρο 147, του Ν 4412/2016.

Την με αριθμ. πρωτ. **24791/29-12-2025** σύμβαση του έργου.

Τη μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών του αγροκτήματος της (Δ.Κ.) Σκλήθρου Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αετού Δήμου Αμυνταίου συνολικό μήκος 1.551,15m. Οι εργασίες αφορούν στη βελτίωση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργική γη, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και λοιπές χρήσεις γης με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, την ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, καθώς και τη διευκόλυνση μετακινήσεων σε λοιπές λειτουργίες της περιοχής (εγκαταστάσεις επεξεργασίας, δεξαμενές ύδρευσης κ.λπ.). Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις εκμεταλλεύσεις αγροτικών περιοχών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών και κτηνοτροφικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών και μηχανημάτων, εύκολη διακίνηση της παραγωγής, σύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις, κ.λπ.) συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις και στο αγροτικό εισόδημα.

Οι εργασίες που εκτελούνται στο σύνολο των οδών είναι η εκσκαφή – απομάκρυνση των φυτικών γαιών σε βάθος έως 10cm, η εξυγίανση του εδάφους έδρασης του οδοστρώματος, όπου αυτό απαιτείται με εκσκαφή έως 0,20m και την επίχωση με εφαρμογή στρώσης υπόβαση πάχους 10 εκατοστών είτε σε μια είτε σε δύο στρώσεις ανάλογα με το βαθμό της απαιτούμενης εξυγίανσης. Θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης τριγωνικών τάφρων, εκατέρωθεν των οδών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, εργασίες διάστρωσης βάσης πάχους 10 εκατοστών από θραυστό υλικό λατομείου και τέλος, εργασίες κατασκευής ασφαλικής στρώσης

κυκλοφορίας με προηγούμενη εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης της διαμορφωμένης επιφανείας.

Η έδραση των οδών θα γίνει σε υφιστάμενο οδόστρωμα, με διαπλάτυνση εκατέρωθεν 1-2 μέτρα. Καταρχήν, πριν τη διάστρωση των αμμοχάλικων, θα γίνει καθαρισμός και εξομάλυνση της επιφάνειας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γης όπου προτείνεται στη μελέτη) και για την κατασκευή του οδοστρώματος, ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του θα ισοπεδωθεί και διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μηκοτομή. Για την κατασκευή των επιχώσεων απαιτείται η μόρφωση και συμπίκνωση του εδάφους έδρασης. Η υπόβαση για τις οδούς Σ3, Σ4 και Σ5 θα γίνει με θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους με μέσο πάχος 15cm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και η βάση θα γίνει σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, πάχους 10cm. Το σύνολο των οδών θα διαστρωθούν με δύο στρώσεις ασφαλικού, μία ασφαλική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 και μία ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου κυκλοφορίας που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. Τέλος, στην αρχή των οδών Σ3 έως Σ4 θα εφαρμοστούν βάση οδοστρωσίας 10cm ή 15cm, όπου απαιτείται και εν συνεχεία οι στρώσεις ασφαλικών με διατήρηση του υποστρώματος από τσιμέντο στις θέσεις και των τεχνικών έργων. Η αφαίρεση φυτικών και ακατάλληλων γαιών από το κατάστρωμα των οδών θα γίνεται σε όλο το εύρος της διατομής σε βάθος 50cm για τις οδούς Σ4 και Σ5, σε όλο το εύρος της διατομής σε βάθος 30cm. Επιπλέον, αν απαιτείτε θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού των υφιστάμενων προς διατήρηση οχετών και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων με απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, καθώς και ο καθαρισμός του πυθμένα υφιστάμενων τάφρων με μηχανικά ή/και χειρονακτικά μέσα. Στο παρόν έργο δεν απαιτούνται γεωτεχνικές εργασίες και προβλέπεται η κατασκευή ενός τεχνικού έργου οχετού. Διατηρούνται επίσης υφιστάμενα τεχνικά, ενώ όπου δεν προβλέπεται τεχνικό λόγω μορφολογίας εδάφους, βελτιώνονται χαμηλά σημεία και γίνεται προσαρμογή της χάραξης στο επίπεδο των παρακείμενων ιδιοκτησιών με βελτίωση της μηκοτομής και των κατά πλάτος κλίσεων για την εύρυθμη απορροή των ομβρίων από το οδόστρωμα.

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει το σύνολο της κατασκευής των χωματουργικών εργασιών δηλαδή την εκσκαφή και απομάκρυνση των φυτικών γαιών από τις υφιστάμενες οδούς, την κατασκευή επιχωμάτων και την κατασκευή υπόβαση και βάσης οδοστρωσίας. Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη για εκτέλεση εργασιών κατασκευής προσβάσεων στις όμορες των οδών ιδιοκτησίες

(αγροτεμάχια, σταυλικές εγκαταστάσεις και αγροτικές αποθήκες), εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Ζητήθηκε από τον ανάδοχο και εκτελεί εργασίες κατασκευής σωληνωτών οχετών στα σημεία πρόσβασης των προαναφερομένων ιδιοκτησιών, μιας και εκατέρωθεν και κατά μήκος των οδών υφίστανται τάφροι ομβρίων υδάτων. Επίσης την εποχή του χειμώνα που διανύσαμε, αλλά και της άνοιξης που διανύουμε υπήρχε μεγάλος αριθμός ημερών στις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω κυρίως βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.

Στη παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 αναφέρει επί λέξη: «4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του ανωτέρω έργου κατά τριών (3) μηνών – ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών – μιας και η συνολική διάρκεια του έργου είναι 120 ημέρες (άρθρο 4^ο της σύμβασης), ήτοι έως την 27-07-2026.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη οριακής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «**Αποκαταστάσεις Ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού**», για τρεις (3) μήνες – ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες – πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (ημερομηνία λήξης 28-04-2026), έως την (ημερομηνία λήξης) **27-07-2026**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 11/05/2026 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την με αριθμ. πρωτ. 24791/29-12-2025 σύμβαση του έργου

- Την αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδη Ιωάννη
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης οριακής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε Αγροτική Οδοποιία της Δ.Ε. Αετού» προϋπολογισμού 300.000,00€, για τρεις (3) μήνες – ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες – πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (ημερομηνία λήξης 28-04-2026), έως την (ημερομηνία λήξης) **27-07-2026**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **112/2026**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ