



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **15/2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 113/2026

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 2.510.000€ , περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσής του.

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10492/21-05-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Γιαννισσοπούλου Σημέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Σονιάδου Σωτηρία
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαζαρίδου Ασημούλα
Κύρκου Κυριάκος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αβραμίδη Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 28-04-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά

- Η υπ' αριθμ. 18585/24-10-2024 αίτηση του Αναδόχου..

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2096/10-02-2022 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου “ Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου”, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 και του Ν.4782/2021 όπως αυτοί ισχύουν, “Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτημα του Αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ (16-09-2025) για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου

Το από 19/04/2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την με αριθμ. Πρωτ. 2000/08-02-2022 σύμβαση του έργου.

Την υπ' αριθμ.283/2022 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (125) εκατόν είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών.

Την υπ' αριθμ.13/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (4) τεσσάρων μηνών.

Την υπ' αριθμ.140/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (3) τριών μηνών.

Την υπ' αριθμ.232/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (93) ενενήντα τριών ημερών.

Την υπ' αριθμ.319/2024 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (6) έξι μηνών.

Την υπ' αριθμ.459/2024 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (4) τεσσάρων μηνών.

Την υπ' αριθμ.187/2025 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (8) οκτώ μηνών.

Αναφέρω τα εξής :

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 24/08/2022 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 1.380,00 μέτρων περίπου, κατασκευή 30 προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα (συνολικό μήκος δικτύου 1730 μέτρα). Επίσης έχει κατασκευαστεί κιβωτοειδής αγωγός διαστάσεων 2,0x1,0 συνολικού μήκους 120,00 μέτρων περίπου. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής του έργου 122 τεμάχια. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Αποκατάστασης Ασφαλικών οδοστρωμάτων στο τμήμα από το φρεάτιο Φ1 έως και το φρεάτιο Φ31 μήκους 1.400 μέτρων περίπου και από το φρεάτιο Φ44 έως το φρεάτιο Φ37, συνολικής επιφάνειας 12.220,70 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης έχουν προσκομιστεί οι χαλυβδοσωλήνες μήκους 80,00 μέτρων, διαμέτρου 1,50 μέτρου οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη διάτρηση της σιδηροδρομικής γραμμής..

Υπολείπεται η κατασκευή δικτύου μήκους 200,00 μέτρων περίπου, καθώς και η διάτρηση της σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους .

Ο Ανάδοχος στη σχετική αίτηση του αναφέρει επί λέξει τα εξής :

“Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση του έργου μέχρι τις 30/05/2026 για τους εξής λόγους :

Οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν για τους κάτωθι λόγους :

- Λόγω της μη περαίωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την οριζόντια διάτρηση μέσα από το γήπεδο του ΟΣΕ,
- Επίσης λόγω της επερχόμενης χειμερινής περιόδου κατά την οποία οι χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και οι λοιπές ακατάλληλες καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν των εκτέλεση εργασιών (συγκολλήσεις κ.τ.λ.).

Ως εκ τούτου ζητάμε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με αναθεώρηση.

Σύμφωνα με το φάκελο του έργου οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2022.

Ως προς την έγκριση διάτρησης της σιδηροδρομικής γραμμής, είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα και συμπληρωματικά στοιχεία κατόπιν εγγράφου του ΟΣΕ και υπήρξε απάντηση του με το οποίο ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στις 23-11-2023 από τον ανάδοχο, καθώς είναι υποχρέωση του σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και απεστάλησαν στον ΟΣΕ τα σχετικά νέα στοιχεία. Με το υπ' αριθμ. 17465/27-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, δόθηκε εντολή στην ανάδοχο εταιρεία, να προβεί σε φρεζάρισμα όλης της επιφάνειας του οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση αυτού αυξάνοντας έτσι το πλάτος της αποκατάστασης των ασφαλικών οδοστρωμάτων, από το πλάτος της τάφρου που προβλέπεται από τα τεύχη της σύμβασης, στα οκτώμισι (8,5)μέτρα περίπου, αυξάνοντας έτσι το φυσικό αντικείμενο. Επίσης δόθηκε εντολή να προβεί σε ανύψωση των υφιστάμενων καλυμμάτων του δικτύου αποχέτευσης στην τελική στάθμη της ερυθράς της οδού μετά την αποκατάστασης της.

Επίσης σε τμήματα του δικτύου, στο οποίο προβλεπόταν ο εγκιβωτισμός του δικτύου με άμμο λατομείου, για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του δόθηκε εντολή να εγκιβωτιστεί ο αγωγός ομβρίων μέχρι τη μέση αυτού. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του χρόνου κατασκευής του δικτύου, καθώς απαιτείται να παρέλθει κάποιος χρόνος για να είναι δυνατός ο εγκιβωτισμός της τάφρου με θραυστό υλικό λατομείου, όπως προβλέπεται από τη μελέτη του έργου, για να λάβει τις αντοχές του το σκυρόδεμα, σύμφωνα με το κανονισμό σκυροδέματος.

Ως προς τη διαδικασία της άδειας διέλευσης των σιδηροδρομικών γραμμών από τον ΟΣΕ, υπήρξε η παρακάτω αλληλογραφία::

1. Δήμος Αμυνταίου, Αρ. πρωτ. 3612/14-03-2022
Θέμα εγγράφου : «Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου»
2. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, Αρ. Πρωτ. 9011614/24-06-2022
Θέμα Εγγράφου : ``Διέλευση αγωγού Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ στην περιοχή του Σ.Σ. Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου``.
3. Απάντηση από Δήμο Αμυνταίου, Αρ. πρωτ. 13290/01-08-2022
Θέμα εγγράφου : «Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», με συνημμένα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος.
4. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, Αρ. Πρωτ. 9036663/19-10-2022
Θέμα Εγγράφου : ``Διέλευση αγωγού Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ στην περιοχή του Σ.Σ. Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου``.

5. Απάντηση από Δήμο Αμυνταίου, Αρ. πρωτ. 20977/02-12-2022
Θέμα εγγράφου : «Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», με συνημμένα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος.
6. Συμπληρωματικά στοιχεία από Δήμο Αμυνταίου, Αρ. πρωτ. 3959/14-03-2023
Θέμα εγγράφου : «Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου»
7. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, με το από 29-05-2023 μήνυμα ηλεκτρικού ταχυδρομείου
8. Απάντηση του Δήμου Αμυνταίου με το υπ’ αριθμ. 18939/24-11-2023 έγγραφο του, μετά από επιτόπια αυτοψία από κλιμάκιο του ΟΣ, με συνημμένα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος.
9. Το υπ’ αριθμ. 12091/16-07-2024 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου με θέμα “Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου»
10. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, Αρ. Πρωτ. 9053944/22-07-2024
Θέμα Εγγράφου : “Διέλευση αγωγού Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ στην περιοχή του Σ.Σ. Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου “Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου”.
11. Το υπ’ αριθμ. 13516/06-08-2024 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου με θέμα “Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», με συνημμένη επιστολή του Αναδόχου.
12. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, Αρ. Πρωτ. 9059566/28-08-2024
Θέμα Εγγράφου : “Διέλευση αγωγού Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ στην περιοχή του Σ.Σ. Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου “Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου”.
13. Το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ’ αριθμ. 14624/29-08-2024 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.
14. Ακολούθως ο Ανάδοχος μας υπέβαλε το υπ’ αριθμ. 20350/20-11-2024 έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε στον ΟΣΕ με το υπ’ αριθμ. 20389/20-11-2024 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.
15. Ακολούθως ο ΟΣΕ, έδωσε τη σχετική έγκριση διέλευσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9087486/28-11-2024 έγγραφο του.
16. Με το ανωτέρω έγγραφο απαιτείται και η έκδοση απόφασης δέσμευσης του χώρου από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, που καταλαμβάνει το τεχνικό έργο εντός των ορίων ιδιοκτησίας του ΟΣΕ και σύσταση δίοδου δουλείας εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ μεταξύ του δήμου Αμυνταίου και την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
17. Τακτοποιήθηκε οικονομικά η απαίτηση για Προκαταβολή δαπάνης απασχόλησης προσωπικού Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την παρακολούθηση εργασιών διάτρησης – διέλευσης αγωγού ομβρίων κάτωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Υποδομές Αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου”, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε., συνολικού ποσού 2.480,00 ευρώ.
18. Με το υπ’ αριθμ. 92038/26-06-2025 έγγραφο της η ΓΑΙΑ ΟΣΕ, καθόρισε τις προϋποθέσεις σχετικά με την “Παροχή δικαιώματος στον Δήμο Αμυνταίου για την πραγματοποίηση διέλευσης – διάτρησης κάτωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Φλώρινας στη ΧΘ 158+942 στα πλαίσια υλοποίησης

του έργου “Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου”, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται από το Δήμο Αμυνταίου η καταβολή ποσού 16.500,00 ευρώ. Καθώς και η ανάληψη εκ μέρους του Δήμου Αμυνταίου όλων των σχετικών εξόδων (συμβολαιογραφικά, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου / διηρημένης ιδιοκτησίας κτλ).

19. Με την υπ’ αριθμ. 430/2025 (αρ. πρωτ. 2750/01-08-2025) απόφαση του Δ.Σ. η ΓΑΙΑ ΟΣΕ, ενέκρινε την σύσταση δουλείας για παροχή δικαιώματος στο Δήμο Αμυνταίου για την πραγματοποίηση διέλευσης – διάτρησης κάτωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Φλώρινας στη Χ.Θ. 158-942 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου”.
20. Ο Δήμος Αμυνταίου επίσης με την υπ’ αριθμ. 251/2025 απόφαση του ΔΣ Αμυνταίου προχώρησε στη έκδοση απόφασης “Σύσταση δουλείας διέλευσης αγωγών ομβρίων υδάτων για την πράξη με τίτλο Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.
21. Έχει καταβληθεί το 50% του ποσού που απαιτείται στη ΓΑΙΑ ΟΣΕ για τη σύσταση δουλείας.
22. Έχει γίνει ανάθεση σε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη του απαραίτητου συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα (τοπογραφικά, διαδικασία με κτηματολόγιο κτλ).

Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της σύστασης δουλείας με τη ΓΑΙΑ ΟΣΕ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Ακολούθως θα απαιτηθεί η διάτρηση της σιδηροδρομικής γραμμής, για την οποία θα απαιτηθεί τουλάχιστον διάστημα 40 ημερών, περίπου δηλαδή εντός του καλοκαιριού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και λόγους δημοσίου συμφέροντος οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους.

Κατά συνέπεια η ημερομηνία της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης με βάση τα προαναφερόμενα δύναται να παραταθεί έως την 31/12/2026, με αναθεώρηση και

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και την εξασφάλιση της λειτουργίας του

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, ημερομηνία περαίωσης) **έως 31/12/2026** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 30/09/2025). Ανάλογα τροποποιείται και η υπ’ αριθμ. 278/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί “Έγκρισης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου», σύμφωνα με την αριθ. 475/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής”, ως προς τη διάρκεια αυτών, ήτοι έως 31/12/2026.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 28/04/2026 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την με αριθμ. πρωτ. 2000/08-02-2022 σύμβαση του έργου
- Την αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδη Ιωάννη
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.510.000€, με αναθεώρηση, (ημερομηνία περαίωσης) έως 31/12/2026 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 30/09/2025). Ανάλογα τροποποιείται και η υπ' αριθμ. 278/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί "Έγκρισης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου», σύμφωνα με την αριθ. 475/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής", ως προς τη διάρκεια αυτών, ήτοι έως 31/12/2026, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **113/2026**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**