



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 377/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **33/2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 21884/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Γυρίκη Ελένη
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 29/11/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16831/05-11-2021 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου "Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα", τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 " Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτημα του Αναδόχου στην Διεύθυνση Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε

περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές''.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 20562/28-11-2022 για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης; Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα».

Το από 11/01/2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την με αριθμ. Πρωτ. 16830/05-11-2021 σύμβαση του έργου.

Την υπ' αριθμ.192/2022 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακών ημερών.

Αναφέρω τα εξής :

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 04/05/2021 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 71.000,00 μέτρων περίπου, δηλαδή ποσοστό 98%, κατασκευή 1240 προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων συνολικής επιφάνειας 36.000 τ.μ..

Ο Ανάδοχος στη σχετική αίτηση του αναφέρει επί λέξει τα εξής :

''Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου που λήγει την 31/12/2022 έως της 30/04/2023. Την παράταση αιτούμεθα για τον εξής λόγο :

Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής των ορυγμάτων και τη διέλευση των δικτύων στις Τ.Κ. Πελαργού και Μανιακίου συναντήσαμε βραχώδες έδαφος και μάλιστα με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην εκσκαφή. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν ήταν δυνατή η περιορισμένη χρήση, λόγω της διέλευσης του δικτύου (εντός κατοικημένων περιοχών) μείωσε κατά πολύ την απόδοση της εργασίας στα τμήματα αυτά.

Μας δόθηκε εντολή για την κατασκευή δικτύου μήκους περίπου 1.000 μέτρων επιπλέον της μελέτης στις Τ.Κ. Βεγόρας και Αντιγόνου.

Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκε πάνω από το 96% του δικτύου ενώ απομένουν κυρίως μέρος των βραχωδών εκσκαφών και κάποιες συμπληρωματικές εργασίες σύνδεσης παροχών και αποκαταστάσεων.

Ύστερα από τα παραπάνω αιτούμεθα παράταση προθεσμίας έως την 30/04/2023 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και για το γεγονός ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε στην αρχή του χειμώνα με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, λόγοι που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα μας.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, προβλεπόταν η προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.ο ημερολόγιο του έργου, για συνολικό μήκος 640 μέτρων. Όμως σύμφωνα με τις έως τώρα εγκεκριμένες επιμετρήσεις το μήκος της προσαύξησης έχει φτάσει στα 4.180,00 μέτρα, επομένως υπήρξαν αρκετά παραπάνω εμπόδια από ότι αρχικά προβλεπόταν με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 313/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου εγκρίθηκε η

τροποποίηση της μελέτης και πιο συγκεκριμένα η κατασκευή 500,00 μέτρων δικτύου αποχέτευσης περίπου στην Τ.Κ. Βεγόρας, για τη σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με το εξωτερικό δίκτυο καθώς το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης παρουσιάζει πολλά προβλήματα.

Ακόμα στην Τ.Κ. Αντιγόνου, υπάρχει σφάλμα στην προμέτρηση με αποτέλεσμα να προκύπτει η κατασκευή 500,00 μέτρων περίπου παραπάνω έως και τώρα. Τέλος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών έως και σήμερα υπήρξαν συνολικά 20 ημέρες κατά τις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης,

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 30/04/2023** (ημερομηνία λήξης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών 31/12/2022).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 211/2022 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 192/2022 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 146/2022 απόφαση Ο.Ε.
6. Την αριθ. 76/2021 απόφαση Ο.Ε.
7. Την αριθ. 29/2021 απόφαση Ο.Ε.
8. Την αριθ. πρωτ. 5091/01-12-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^η ΠΠΕ) της Ε.Υ.Π.Ε.Π. της Π.Δ.Μ.
9. Την με αριθ. πρωτ. 16830/05-11-2020 σύμβαση του έργου.
10. Την αριθ. πρωτ. 20562/28-11-2022 αίτηση του αναδόχου
11. Την από 29/11/2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
12. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα**», με αναθεώρηση, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 30/04/2023** (ημερομηνία λήξης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών 31/12/2022).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **377/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΓΥΡΙΚΗ Ε.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.