



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **01/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλείων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης: 04/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 17 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 595/11-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπούτσκου Λεμονιά
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων
Βολιώτης Αργύριος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσία η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17640/31-10-2017 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Συντήρηση προαύλειων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 17587/30-10-2017 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 21022/27-12-2017 αίτηση του κ Σπανού Αλκιβιάδη εκπροσώπου αναδόχου του έργου.

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δαπέδου του γηπέδου μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα, με κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,

την Αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Λεβαΐας από νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου,

την ασφατόστρωση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της ΤΚ Σκλήθρου και πλακόστρωση τμήματος αυτού,

τον Χρωματισμό της εξωτερικής τοιχοποιίας του Δημοτικού Σχολείου της ΤΚ Ξινού Νερού με ταυτόχρονη αποκατάσταση των φθαρμένων επιχρισμάτων,

Την περάτωση του γηπέδου πετοσφαίρισης με την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και την κατασκευή κερκίδων στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και του Λυκείου της Τ.Κ. Φιλώτα και τέλος,

Την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δαπέδου του προαύλιου στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου με την κατασκευή εκ νέου ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες ασφαλτοστρώσεων, χρωματισμών εξωτερικών τοίχων και σκυροδετήσεων. Με δεδομένα τις αρκετές βροχοπτώσεις των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στη περιοχή αλλά και τη φύση των έργων (σε χώρους όπου υπάρχει παρουσία μαθητών δεν είναι δυνατή η διατήρηση εργοταξίου για μεγάλο χρονικό διάστημα) δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση προαύλειων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/04/2018** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 29/12/2017),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση προαύλειων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου**», για διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/04/2018** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 29/12/2017), με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **04/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ