



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **29/2017** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης: 302/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 18 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15960/11-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ρακόπουλος Άγγελος
Μπούτσκου Λεμονιά
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Βεράνη Φωτεινή
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Λιμνοχωρίου κ. Τσερέπης Αντώνιος.

Πριν την έναρξη του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κ. Παπαχρήστου Νικόλαος, Μπάντης Ιορδάνης, Τσαχειρίδης Σπύρος, Βολιώτης Αργύριος, Γεώργγου Τρύφων, Παπαθανασίου Κωνσταντίνος.

Πριν την έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Καραούλη Αφροδίτη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11846/27-07-2017 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 11506/20-07-2017 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 15244/27-09-2017 αίτηση του κ Δέδε Βασιλείου, αναδόχου του έργου,.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη χάραξη - κατασκευή νέων επιπρόσθετων θέσεων ταφής, την ολοκλήρωση της χάραξης - διαμόρφωσης και κατασκευής των οδών πρόσβασης εντός του γηπέδου και την οριστική διαμόρφωση της όψης επί της οδού πρόσβασης με τη κατασκευή τοιχίου περιφράξης στον χώρο των νέων κοιμητηρίων της Δ.Κ. Αμυνταίου.

Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης των οδών πρόσβασης, με την κατασκευή των κρασπεδόρειθρων και τη βάση οδοστρωσίας πλην της ασφαλτόστρωσης, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων θέσεων ταφής, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της περιφράξης από σκυρόδεμα και ολοκληρώνεται η επένδυση αυτής με το διακοσμητικούς πλίνθους.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και νέες εργασίες οι οποίες πρέπει να εγκριθούν (έγκριση Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου) μέσω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με

αναθεώρηση, για διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 10/11/2017 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 18/10/2017),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» με αναθεώρηση, για διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 10/11/2017 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 18/10/2017).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **302/2017**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ