



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 31/2017 του  
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση – συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσής του.**

### Αριθ. Απόφασης: 341/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 13 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18059/08-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος  
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ιωάννου Χρήστος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Μπάντης Ιορδάνης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Βολιώτης Αργύριος  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  
Γεώργου Τρύφων  
Βεράνη Φωτεινή

### ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Καραούλη Αφροδίτη  
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόριος, Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλος Ιωάννης και Φιλώτα κ. Μαρκόπουλος Ανέστης.

Πριν την έναρξη του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αβραμίδης Ιωάννης.

Πριν την έναρξη του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ακριτίδης Βαγγέλης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βολιώτης Αργύρης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11843/28-07-2017 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» τους υπογράφοντες την παρούσα.
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
- Την με αριθμ. πρωτ. 11505/20-07-2017 σύμβαση του έργου.
- Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- Τη με αριθ. 301/2017 (ΑΔΑ:681ΛΩΨΛ-9ΟΘ) απόφαση του ΔΣ Αμυνταίου με τη οποία εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης έργου τριάντα μίας (31) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **18/11/2017**.
- Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 17956/07-11-2017 αίτηση της Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Στέφανου Φασιά, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 38/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο πραγματοποιείται στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα στον αγροτεμάχιο όπου λειτουργούσαν τα παλαιά σφαγεία του Δήμου Αμυνταίου. Το έργο έχει ως βασικό άξονα την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής – συντήρησης – αναμόρφωσης με i) οικοδομικό σκέλος, ii) ηλεκτρομηχανολογικό σκέλος και iii) υδραυλικό σκέλος ώστε να καταστούν λειτουργικές οι εγκαταστάσεις του καταφυγίου.

Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί το 70% του οικοδομικού και το 90% του ηλεκτρομηχανολογικού και του υδραυλικού σκέλους.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και νέες εργασίες οι οποίες πρέπει να εγκριθούν (έγκριση Πρωτοκόλλου Κανονισμού

Νέων Τιμών Μονάδων Έργου) μέσω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης του έργου . Ο προαναφερόμενος ΑΠΕ έχει υποβληθεί για έγκριση στο παρόν ΔΣ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **18/12/2017** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 18/11/2017),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου**» με αναθεώρηση, για διάστημα τριάντα μίας (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **18/12/2017** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 18/11/2017),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **341/2017**.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**