



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2017** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.

Αριθ. Απόφασης: 75/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 13 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3188/08-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Γεώργου Τρύφων
Παπαθανασίου Κων/νος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Μπούτσκου Λεμονιά
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφονόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο, Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη, Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο και Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλο Ιωάννη.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη :

Την ανάγκη σύνταξης, υποβολής και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου» με τα παρακάτω στοιχεία :

Τίτλος έργου	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου
Προϋπολογισμός	129.000,00 €
Χρηματοδότηση	Ε.Α.Π.
Ποσό σύμβασης	87.132,65 €
Ανάδοχος	POLIS Κατασκευαστική Ο.Ε.
Έκπτωση	33%
Ημερομηνία σύμβασης	06/10/2016
Συμβατικός χρόνος	125 ημερολογιακές ημέρες
Ημερομηνία περαίωσης	08/02/2017
1 ^η Παράταση	ΑΔΣ 8/2017
Νέα περαίωση	08/03/2017

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε και υποβάλλεται προς έγκριση και συμπεριλαμβάνει αυξομειώσεις των υφιστάμενων εργασιών του έργου, που όμως κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του έργου.

Στον παρόντα ΑΠΕ, δεν περιλαμβάνονται νέες τιμές, εργασιών, δεν γίνεται υπέρβαση του ποσού της σύμβασης, ενώ οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων, καθώς και με την διαχείριση των επί έλαττον εργασιών.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν προτείνεται καμιά απόκλιση όσο αφορά τον αρχικό σχεδιασμό των παιδικών χαρών, της χωροθέτησής τους , της χωροθέτησης των παιδικών παιχνιδιών εντός αυτών και της μορφής και λειτουργικότητας των περιφράξεων.

Επίσης έχοντας υπόψη:

Την αίτηση υπ' αριθ. 2772/24.02.2017, του αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης κατά 30 ημερολογιακές ημέρες της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αμυνταίου»,

Η αίτηση για την παράταση των εργασιών υποβάλλεται μέσα στο συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, για να υπάρχει ανάλογος χρόνος για την σύνταξη, υποβολή και έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Σημειώνεται πως έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών στις παιδικές χαρές Αμυνταίου, Ξινού Νερού και Αντιγόνου, ενώ εκτελούνται οι εργασίες για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς του Αγίου Παντελεήμονα.

Προτείνεται η χορήγηση παράτασης 30 ημερολογιακών ημερών του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών με προθεσμία στις 08/04/2017 για την έγκριση του υποβαλλόμενου ΑΠΕ και την ολοκλήρωση των εργασιών του Αγίου Παντελεήμονα.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.

Την χορήγηση παράτασης 30 ημερολογιακών ημερών του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών με προθεσμία στις 08/04/2017 για την έγκριση του υποβαλλόμενου ΑΠΕ και την ολοκλήρωση των εργασιών του Αγίου Παντελεήμονα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **75/2017**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ