



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **05/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αετού».

Αριθ. Απόφασης: 76/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3479/7-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μαυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος
Καραούλη Αφροδίτη
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύρης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφονόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} εκτός ημερήσιας θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: έχοντας υπόψη τα κάτωθι :

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2580/22-02-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου, με το οποίο ορίστηκα επιβλέπων του έργου «**Επιδιορθώσεις αποχετευτικού δικτύου όμβριων στο Αμύνταιο**».
- Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
- Την με αριθμ. πρωτ. 2576/22-02-2018 σύμβαση του έργου.
- Την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.
- Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
- Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αμυνταίου 3336/05-03-2018 με θέμα «**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : Επεκτάσεις – Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αετού**».

Αναφέρω τα εξής :

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή έργων επέκτασης του δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων στην τοπική κοινότητα Νυμφαίου, σε σημείο στο οποίο επανειλημμένα έχουν παρατηρηθεί προβλήματα με εκροή υδάτων έξω από τον υφιστάμενο αγωγό σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί ο υφιστάμενος αγωγός έχει κατασκευαστεί από τσιμεντοσωλήνες και είναι ιδιαίτερα παλιός με έντονες φθορές των στοιχείων σκυροδέματος. Επίσης θα κατασκευαστεί και ένα φρεάτιο ελέγχου των δικτύων συλλογής ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων.

Από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού έως και σήμερα οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην τοπική κοινότητα Νυμφαίου (χιονοπτώσεις και παγετός) δεν ήταν κατάλληλες για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας (εκσκαφών, τοποθέτησης αγωγών, σκυροδετήσεων κλπ.).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επεκτάσεις – Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αετού**» λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί έως και την **30/04/2018** (ημερομηνία περαίωσης) με Αναθεώρηση.
Ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης είναι η 24/03/2018.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και χαράων Δ.Ε. Αετού» λόγω κακών καιρικών συνθηκών έως και την 30/04/2018 (ημερομηνία περαίωσης) με Αναθεώρηση.

Ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης είναι η 24/03/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **76/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ