



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **06/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Αριθ. Απόφασης: 94/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4448/22-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπούτσκου Λεμονιά
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ
Βολιώτης Αργύρης
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Καραούλη Αφροδίτη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφονόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη, Πελαργού κ. Σαββίδη Ιάκωβο ,Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη και Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης και η κ. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής : Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20257/07-12-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέπων του έργου «**Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/16 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 16051/12-10-2017 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την υπ' αριθμ. 407/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως και 10-04-2018.

Την με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 3899/19-03-2018 αίτηση του κ. Μπιτάκη Άνθιμου, με θέμα «Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης έργου: ``Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων``».

Αναφέρω τα εξής:

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού του Ασπρογείων και ανέρχεται σε συνολικό μήκος αγωγών 170,00m. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά τμήματα 100,00 μέτρων και 70,00 μέτρων αντίστοιχα. Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 110,00 μέτρων και τέλος συντήρηση αντικατάσταση τσιμενταύλακα συνολικού μήκους 90,00 μέτρων και συντήρηση τμήματος τσιμενταύλακα 140,00 μέτρων περίπου.

Τη χρονική αυτή στιγμή έχουν εγκριθεί τα υλικά τα οποία θα τοποθετηθούν στο έργο και πληρούν τι προδιαγραφές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το τελευταίο διάστημα επικράτησαν βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες λόγω του μεγάλου υψομέτρου, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου.

Επίσης σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπεται η συντήρηση υφιστάμενου τσιμενταύλακα και η κατασκευή νέου. Όμως παρατηρείται ροή αρκετής ποσότητας νερού εντός των τμημάτων που πρόκειται να κατασκευαστούν οι τσιμενταύλακες με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κατασκευή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **10/05/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 10/04/2018), με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων**» για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **10/05/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 10/04/2018), με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **94/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ