



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265/2024**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **16/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση μετάθεσης παράδοσης και αλλαγή θέσης συστήματος στάθμευσης του υποέργου 6ου με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της πράξης με τίτλο “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αμυνταίου”».**

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10273/14-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **28ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τις κάτωθι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας, οι οποίες παρατίθενται αυτούσιες:

**Α. «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΕΞΥΠΝΗΣ” ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 177.442,25 €**

Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημοσίας Σύμβασης Προμήθειας της παρ. 11.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. .../2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου σχετικά με τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων**

“Εξυπνης” Πόλης και βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» συμβατικού προϋπολογισμού **177.442,25 €**.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. Αναστασία Αλληλόμη, Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μέλος
3. Αθανάσιος Παπαγιάννης, Μέλος.

Η Επιτροπή έχοντας υπ' όψη:

α) Την από 10-01-2024 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων “Εξυπνης” Πόλης και βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», συμβατικού προϋπολογισμού 177.442,25 € (χρόνος σύμβασης 6 μήνες).

β) Την αριθμ. .../2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, στις .... Φεβρουαρίου 2024.

γ) Την από 07-06-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, περί παραλαβής και έγκρισης μελέτης με τίτλο “Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου””.

δ) Το γεγονός ότι κατόπιν της ανωτέρω έγκρισης, της μελέτης της περιοχής παρέμβασης προβλέπεται η κατασκευή οδού με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (Μεγάλου Αλεξάνδρου). Σύμφωνα με τη μελέτη της προμήθειας, επί της οδού αυτής προβλεπόταν η στάθμευση αυτοκινήτων στη μία πλευρά μόνο της οδού με την ανάλογη διαμόρφωση της. Πλέον όμως αυτό δεν ισχύει κατόπιν της έγκρισης της μελέτης του έργου, με την οποία όμως πλέον θα υπάρχει εναλλάξ στάθμευση (μονούς και ζυγούς μήνες, επομένως δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής του ελέγχου των θέσεων στάθμευσης εκεί καθώς κάθε φορά οι μισοί από αυτούς (η μία λωρίδα κυκλοφορίας δηλαδή) δε θα μπορούν να ελέγξουν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καθώς θα υπάρχει κυκλοφορία.

ε) Προτείνεται η τοποθέτηση των αισθητήρων και του συστήματος ελέγχου της στάθμευσης στην Πλατεία Αγοράς (Μακρή).

στ) Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εν λόγω προμήθειας προβλέπεται μετά τον πρώτο μήνα υλοποίησης της σύμβασης η προμήθεια του εξοπλισμού/λογισμικού και τους επόμενους τρεις μήνες η εγκατάσταση τους. Όμως ο Δήμος Αμυνταίου δε διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους επαρκείς για να προσκομιστούν τα υλικά, ως εκ τούτου προτείνεται τα υλικά να παραμείνουν στις αποθήκες του αναδόχου. Επίσης λόγω υλοποίησης μέρους της προμήθειας, στο έργο που θα υλοποιηθεί μέσω της πράξης “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Αμυνταίου”, το οποίο όμως βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης, η υπογραφή της σύμβασης του οποίου αναμένεται εντός διμήνου, με αποτέλεσμα λόγω αλληλοκάλυψης των δύο συμβάσεων να είναι δύσκολη η υλοποίηση της προμήθειας.

ζ) Προτείνεται η σύμπτυξη της Β' και Γ' Φάσης και η ολοκλήρωση τους σε ένα στάδιο.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16.

### **Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι**

Υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της περιοχής τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου στάθμευσης και αντί από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, να τοποθετηθεί στην Πλατεία Αγοράς (Μακρή).

Υπέρ της σύμπτυξης της Β' και Γ' Φάσης και της αποθήκευσης των υλικών/λογισμικού στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, θα διαβιβαστούν στη Δημοτική Επιτροπή Αμυνταίου προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.»

**Β. «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης” της πράξης με τίτλο “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αμυνταίου” ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 177.442,25 €**

Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 16 του μήνα Μαΐου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας της παρ. 11.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 95/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου (19-02-2024), προκειμένου να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου σχετικά με τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης» συμβατικού προϋπολογισμού **177.442,25 €**.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. Αθανάσιος Παπαγιάννης, Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μέλος
3. Αναστασία Αλληλόμη, Μέλος.

Η Επιτροπή έχοντας υπ' όψη:

α) Την από 10-01-2024 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης», συμβατικού προϋπολογισμού 177.442,25 € (χρόνος σύμβασης 6 μήνες).

β) Την αριθμ. 95/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, στις 19 Φεβρουαρίου 2024.

γ) Το από 15-05-2024 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης - μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, αφού προέκυψαν ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι για αυτό.

δ) Το γεγονός ότι κατόπιν αιτήματος της Αναδόχου Εταιρείας ο βασικός εξοπλισμός του έργου φυλάσσεται στις αποθήκες της από την υπογραφή της σύμβασης και δεν δύναται να παραδοθεί στο Δήμο λόγω δυσχερειών στη φύλαξη του αλλά ούτε και να εγκατασταθεί στις προβλεπόμενες θέσεις αφού για το 5ο υποέργο “ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ” δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση και επομένως δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και η περάτωση του οποίων αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη των εργασιών των περισσότερων δράσεων (ενδεικτικά αναφέρονται οι έξυπνες διαβάσεις, το σύστημα έξυπνης στάθμευσης, τα infokiosks, wifi) κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16.

**Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι**

Υπέρ της έγκρισης της χορήγησης μετάθεσης φόρτωσης παράδοσης των υλικών, καθώς προέκυψαν ιδιαίτεροι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και την παράδοση και ολοκλήρωση της Προμήθειας έως 10-10-2024.

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, θα διαβιβαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
4. Την αριθ. 95/2024 απόφαση Δ.Ε.
5. Την αριθ. 117/2024 απόφαση Δ.Ε.
6. Το αριθ. πρωτ. 543/10-01-2024 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014119941)
7. Την αριθ. πρωτ. 2382/07-06-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓ/ΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
8. Τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
9. Την εισήγηση του Προέδρου.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ

**A.** Εγκρίνει την τροποποίηση της περιοχής τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου στάθμευσης και αντί από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, να τοποθετηθεί στην Πλατεία Αγοράς.

**B.** Εγκρίνει τη χορήγηση μετάθεσης φόρτωσης παράδοσης των υλικών, και την παράδοση και ολοκλήρωση της Προμήθειας έως 10-10-2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **265/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Τα Μέλη**

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.