



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **4/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (συνέχιση εργασιών για διάστημα επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας, άρθρο 147, παρ. 4 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει), του έργου : «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού 370.967,74 €.

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2475/15-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Λαζαρίδου Ασημούλα
5. Παναγιωτίδης Γεώργιος
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κος Κύρκου Κυριάκος, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **22ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 09/02/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2096/10-12-2022 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέπον του έργου “ Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης ”, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 8 του άρθρου 66, του Ν.4782/2021 όπως αυτοί ισχύουν, “ Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. ”.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την με αριθμ. Πρωτ. 22153/22-12-2022 σύμβαση του έργου.

Το από 31/01/2023 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την υπ' αριθμ. 11394/07-07-2023 απόφαση αναστολής εργασιών του έργου έως και την 17-10-2023.

Την υπ' αριθμ. 233/2023 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου περί χορήγησης παράτασης – οριακής προθεσμίας) έως 29-02-2024.

Αναφέρω τα εξής:

Ο νέος αυτός αγωγός μεταφοράς ύδατος θα έχει συνολικό μήκος 1.850m περίπου και θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 3^{ης} γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου DN125 και κλάσης πίεσης PN10 atm.

Για την καλύτερη υδραυλική λειτουργία του δικτύου προτείνεται η εγκατάσταση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων (δικλείδες εκκένωσης, αερεξαγωγοί) εντός φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, κατάλληλων διαστάσεων. Η επιλογή των θέσεων τοποθέτησης των ειδικών τεμαχίων έγινε με βασικό κριτήριο την μορφολογία του εδάφους. Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση τριών (3) αερεξαγωγών σε τοπικά υψηλά σημεία του αγωγού με σκοπό την έξοδο του αέρα που εγκλωβίζεται μέσα σε αυτόν και δύο (2) μονοθάλαμων εκκενωτών σε τοπικά χαμηλά σημεία του αγωγού. Τέλος, για την απομόνωση του δικτύου σε περιπτώσεις συντήρησης ή βλάβης προτείνεται η τοποθέτηση μιας (1) δικλείδας απομόνωσης / ελέγχου στο σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο.

Για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, σχεδιάστηκε η διάνοιξη δασικής οδοποιίας, η οποία θα έχει μήκος 1,3km περίπου και θα φέρει υπό το σώμα της το εν λόγω εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Η υπό μελέτη οδός, η οποία συνδέεται στην αρχή και στο πέρας της με υφιστάμενο δασικό οδικό δίκτυο από το οποίο διέρχεται και το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου ύδρευσης, κατατάσσεται στο Δασικό Οδικό Δίκτυο Γ' Κατηγορίας.

Σε τμήμα όμως της οδού υπάρχουν δέντρα τα οποία θα πρέπει να κοπούν (έκτακτη κάρπωση), κατόπιν σχετικής Άδειας από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Είχαν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με το υπ' αριθμ. 84962/21-07-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε η μελέτη Διάνοιξης δασικής οδού που προβλέπεται από τη μελέτη του έργου στις 31-12-2020 από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Ακολούθως εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 57214/26-05-2021 Πράξη πληροφοριακού Χαρακτήρα για τη δασική οδοποιία από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Ακολούθως ο Δήμος Αμυνταίου αιτήθηκε Συμπληρωματική Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα, (7717/04-05-2022) καθώς με την έγκριση της δασικής οδοποιίας που υπήρξε από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, προέκυψε ένας αναβαθμός για την προστασία της δασικής οδού, συνολικής επιφάνειας 400 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

Συγχρόνως υποβλήθηκε Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, που περιελάμβανε την παραπάνω επιπλέον έκταση, τον οποίο έκανε αποδεκτό σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2750/19-01-2023 έγγραφο της.

Όμως στη συνέχεια η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας απαίτησε να γίνει τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου για την παραπάνω έκταση των 400 τ.μ. περίπου και δεν αποδέχθηκε το Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στη σύνταξη φακέλου για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων και υπέβαλε σχετικό αίτημα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 03-05-2023 (αρ. πρωτ. 7609).

Τελικά και έπειτα από σχετικές γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών εκδόθηκε η Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 33723/11-07-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος Αμυνταίου αιτήθηκε τη έκδοση της συμπληρωματικής Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα στις 17-07-2023 (12043) από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, η οποία και εκδόθηκε (470304/05-09-2023).

Για την υλοποίηση όμως του έργου απαιτήθηκε και αντάλλαγμα χρήσης για τη δασική έκταση σύμφωνα με το Ν. 998/79, άρθρο 45, με την καταβολή σχετικής δαπάνης ποσού 22.410,87 €, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, το οποίο ο Δήμος Αμυνταίου κατέβαλε.

Ο Δήμος Αμυνταίου προχώρησε και στη σύνταξη σχετικής φυτοτεχνικής μελέτης, η οποία και υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Τέλος η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας εξέδωσε την υπ' αριθμ. 707250/11-12-2023 ""Εγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση ατόμων Δασικής Πεύκης λόγω διάνοιξης και βελτίωσης του δασικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση του έργου ""Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας"", η οποία και θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες (υψηλό υψόμετρο, ύπαρξη χιονιού).

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 66, του Ν.4782/2021 όπως αυτός ισχύει, "" Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊστάμενη αρχή. ""

Κατά συνέπεια προτείνουμε την ενεργοποίηση της παρ. 8 του άρθρου 66 του Ν. 4782/21 και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για 270 ημέρες, έως και την 25-11-2024, λόγω μη κοπής των δέντρων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών – σύμβασης,

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Δ. Αμυνταίου και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 25/11/2024** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 29/02/2024).»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 09/02/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης**», με αναθεώρηση, για διάστημα διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 25/11/2024** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 29/02/2024)..

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **92/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.