



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/2024**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **4/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 485.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.**

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2475/15-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Λαζαρίδου Ασημούλα
5. Παναγιωτίδης Γεώργιος
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κος Κύρκου Κυριάκος, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **23ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 23/01/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **16034/03-10-2023** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμυνταίου»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 :

**«Προθεσμίες**

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.
  2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.
  3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.
  4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.
  5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.
  6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.
- Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊστάμενη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνώμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Την με αριθμ. πρωτ. **15809/28-09-2023** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση στην οποία ο Ανάδοχος αναφέρει επί λέξη τα εξής:

«Τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή τα οποία δεν βοηθούν στην ομαλή πορεία εκτέλεσης εργασιών, αλλά και η αναμονή στο να προβούμε στην εκτέλεση κάθε είδους διερευνητικών εργασιών όπως τομές η κάποιο ανασκαφικό έργο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, απαιτούν χρόνο και συγχροισμό.

Κατόπιν συνεννόησης και προφορικής σας εντολής, προβήκαμε στην διακοπή εργασιών μέχρι νεότερας ενημέρωσης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία .

Επίσης η διερεύνηση στην οποία έχουμε προβεί με το συνολικό έργο όσον αφορά τις εργασίες σε τμήμα οδού όπου παρεμβάλλεται το κτηματολόγιο της περιοχής (Αγίου Παντελεήμονα Οδός 2.Α και 2.Β). δεν έχει διευθετηθεί.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε την έκκριση παράτασης εργασιών έως την 28/4/2024 διάστημα 120 ημερών».

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο χωροθετείται στο Δήμο Αμυνταίου και συγκεκριμένα στη κτηματική περιοχή των Κοινοτήτων Βεγόρας και Αγίου Παντελεήμονα.

Το σύνολο των υπό μελέτη οδικών τμημάτων (Οδοί 1.Α, 1.Β, 2.Α και 2.Β) παρέχουν πρόσβαση σε γεωργική γη και αντίστοιχες επιχειρήσεις, ενώ οι ιδιοκτησίες παραπλεύρως των οδών χρησιμοποιούνται για διάφορες καλλιέργειες (κατά κύριο λόγο αμπελιών). Τα υπό κατασκευή οδικά τμήματα συνδέουν γεωργικές εκτάσεις και διευκολύνουν την προσπέλαση αυτών από τους ιδιοκτήτες, μεταφορείς και τυχόν διερχόμενους, παρέχοντας ευνοϊκές συνθήκες για τη μεταφορά των προϊόντων.

Επιπλέον, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα εντοπίζονται και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για την πρόσβαση στις οποίες αξιοποιείται τμήμα του υπό μελέτη οδικού δικτύου (Οδός 2.Β).

Σε ορισμένα τμήματα υφίσταται μεν ασφαλτοστρωμένο κατάστρωμα (οδοί 1Β και 2Α), χρήζουν όμως βελτίωσης όσον αφορά τη γεωμετρία της χάραξης, την εξασφάλιση σταθερού πλάτους καταστρώματος και τη βελτίωση της βατότητας, λόγω παλαιών ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας. Στα τμήματα 1Α και 2Β, η επιφάνεια του καταστρώματος είναι χαλικόστρωτη – χωμάτινη και εμφανίζονται αυλακώσεις στο οδόστρωμα (λακκούβες και νεροφαγώματα), μη ομαλή επιφάνεια κατά τόπους, συγκέντρωση χωμάτων και γενικώς προβληματική υποδομή και επιφάνεια κυκλοφορίας.

Όσον αφορά τις εφαρμοζόμενες οδοστρώσεις και τις εργασίες κατά πλάτος των οδικών αξόνων, αυτές διαφοροποιούνται κατά μήκος αυτών, λόγω διαφορετικής υφιστάμενης δομής. Ειδικότερα:

- Στην Οδό 1.Α, αρχικά θα γίνει εκσκαφή των γαιωδών εδαφών και επιφανειακών γαιών σε μέσο βάθος 30cm εκατέρωθεν από το υφιστάμενο οδόστρωμα και κατόπιν θα γίνουν οι απαραίτητες επιχώσεις από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου

κατηγορίας E4, έως τη στάθμη έδρασης της υπόβασης. Στη συνέχεια, θα κατασκευαστεί μία (1) στρώση υπόβασης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 10cm. Υπεράνω αυτής, θα γίνει η διάστρωση της βάσης οδοστρωσίας, σε δύο (2) στρώσεις πάχους 10cm έκαστη και τέλος, θα κατασκευαστεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας (κατόπιν ασφαλικής προεπάλειψης επιφάνειας βάσης) πάχους 5cm και πλάτους 4,5m, με αμφίπλευρο έρεισμα από θραυστό υλικό λατομείου, πάχους 5cm και πλάτους 0,50m.

- Στην Οδό 1.B, προβλέπεται βελτίωση της βατότητας, με νέα ασφαλική στρώση κυκλοφορίας επί του υφιστάμενου ασφαλοτάπητα. Προηγείται, όπου προβλέπεται, απόξεση αυτού σε κατάλληλο βάθος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), ιδίως για την προσαρμογή στο συμβάλλον οδικό δίκτυο στην αρχή και το πέρας της οδού (από Χ.Θ.0+000 έως 0+300 και από Χ.Θ.0+800 έως τέλος) και τη διαμόρφωση των κατά πλάτος κλίσεων.

Επίσης, εφαρμόζεται συγκολλητική επάλειψη με ασφαλικό διάλυμα τύπου ME-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης πριν τη διάστρωση των νέων ασφαλικών στρώσεων.

Για τη διαμόρφωση των επικλίσεων επί του υφιστάμενου οδοστρώματος εφαρμόζεται όπου απαιτείται και ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους, πριν τη διάστρωση της τελικής ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.

- Στην Οδό 2.A, λόγω των εκτεταμένων φθορών στον υφιστάμενο ασφαλοτάπητα, προβλέπεται η αποξήλωση αυτού με μηχανικά μέσα, ενώ παράλληλα θα γίνει και εκσκαφή φυτικών γαιών πλευρικός του οδοστρώματος. Η διαμόρφωση της στάθμης έδρασης της νέας οδοστρωσίας θα γίνει με επιπλέον εκσκαφή στην υφιστάμενη υποδομή της οδού όπου απαιτείται ή/και διάστρωση υλικού βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. Επί αυτής, θα κατασκευαστεί επιπλέον στρώση βάσης οδοστρωσίας πάχους 10cm και τελικώς, νέα ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5cm (κατόπιν ασφαλικής προεπάλειψης της επιφάνειας της βάσης).
- Στην Οδό 2.B, αρχικά θα γίνει εκσκαφή των γαιωδών εδαφών και των επιφανειακών γαιών σε μέσο βάθος 30cm εκατέρωθεν από το υφιστάμενο οδοστρώμα και κατόπιν θα γίνουν οι απαραίτητες επιχώσεις από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου κατηγορίας E4, έως τη στάθμη έδρασης της υπόβασης. Στη συνέχεια, θα κατασκευαστούν μία (1) στρώση υπόβασης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 10cm και μία (1) στρώση βάσης οδοστρωσίας, πάχους 10cm. Τέλος, θα κατασκευαστεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας (κατόπιν ασφαλικής προεπάλειψης της επιφάνειας βάσης) πάχους 5cm και πλάτους 3,5m, με αμφίπλευρο έρεισμα από θραυστό υλικό λατομείου, πάχους 5cm και πλάτους 0,50m.

Οι εκσκαφές των φυτικών γαιών στις ανωτέρω οδούς θα επεκτείνονται σε πλάτος 1m, πέραν του εύρους κατάληψης αυτών, πλην των περιπτώσεων που αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω παράπλευρων ιδιοκτησιών.

Για την εξασφάλιση της εύρυθμης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, θα εφαρμοστεί διαγράμμιση (διαχωρισμός λωρίδων κυκλοφορίας στην Οδό 2.A με συνεχή στενή γραμμή πλάτους 0,12m) και κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες). Ειδικότερα, θα τοποθετηθούν ρυθμιστικές πινακίδες μεσαίου μεγέθους σε περιορισμένες θέσεις (P2-STOP για υποχρεωτική διακοπή πορείας και P-32 για τον περιορισμό της επιτρεπόμενης ταχύτητας).

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία έχει προχωρήσει στις προκαταρκτικές εργασίες όπως είναι η αποτύπωση του φυσικού εδάφους οι εγκρίσεις των υλικών κλπ. Δεν έχει εκτελέσει όμως καμία εργασία σύμφωνα με τη μελέτη το έργο, παρά μόνο την εκσκαφή των φυτικών γαιών (0,10μ) στην Οδό 1A. Αναμένονται ενέργειες από την

αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, στα πλαίσια του 2<sup>ου</sup> υποέργου με τίτλο «Αρχαιολογία Βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμυνταίου». Επιπλέον την εποχή αυτή επικρατούν στη περιοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/05/2024** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 28/01/2024).»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 23/01/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την αριθ. πρωτ. 256/29-01-2024 Προέγκριση 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1<sup>ης</sup> Παράτασης Εργασιών) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμυνταίου**», **με αναθεώρηση**, για διάστημα εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/05/2024** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 28/01/2024).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **93/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Τα Μέλη**

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.