



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **30/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 247/2025

Θέμα: Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 24 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) ως ισχύουν, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 22768/20-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαζαρίδου Ασημούλα
Κιοσές Παναγιώτης
Κύρκου Κυριάκος
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Αετού ' . Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Αντιγόνου κ. Πατμάνογλου Νικόλαος, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος και Φιλώτα κ. Σιαπανίδης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 24/11/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 105/2022 απόφαση της προχώρησε στην ανάθεση σύνταξη της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου», στην « Αλκων μελετητική ΕΠΕ».

Στη συνέχεια υπογράφηκε η σύμβαση της παραπάνω μελέτης, στις 20/06/2022. Ορίστηκε επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Αναστασία Αλληλόμη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ 10724/27.06.2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών & Περ/ντος.

Στις 12.08.2022 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Στις 05.09.2022 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τριών μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 317/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης μέχρι και την 20.01.2023.

Στις 20.12.2022 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τριών μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 44/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/07/2023

Στις 20.06.2023 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τεσσάρων μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 201/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/11/2023

Με την με αριθμό 303/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/05/2024

Στις 29.04.2024 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης έξι μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 215/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/11/2024

Στις 14.10.2024 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης έξι μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 444/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/05/2025

Στις 06.05.2025 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης έξι μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 121/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/11/2025

Στις 14.11.2025 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης έξι μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Σύμφωνα με το Ν.4416/2016 Άρθρο 184 Παράγραφος 3, για την χορήγηση παράτασης πέραν της οριακής προθεσμίας, «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης»

Έως σήμερα έχουν αναζητηθεί και έχουν εκδοθεί αντίγραφα στελεχών και σχεδίων από την ΥΔΟΜ για το σύνολο των σχολικών μονάδων και έχουν εκδοθεί αντίγραφα των φακέλων πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν παραδοθεί οι μελέτες πυροπροστασίας για εφτά σχολεία.

Προέκυψε η ανάγκη αποτύπωσης κτηρίων τα οποία δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια και είναι προϋφιστάμενα του 1955, για τον λόγο αυτό εισηγούμεστε την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Εκπόνηση μελετών

και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου» για διάστημα έξι μηνών ήτοι έως και την 20.05.2026.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 24/11/2025 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβ/ντος
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης **«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου»** για διάστημα έξι μηνών, ήτοι έως και την 20.05.2026.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **247/2025**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ