

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **15/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση επί της Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης της εταιρείας «Ιωακειμίδης Σπυρίδων ΕΔΕ» αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην ΔΕ Αετού»

Αριθ. Απόφασης: 306/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12909/19-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνο
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Κύρκου Κυριάκος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και της ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολου .

Πριν την έναρξη του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κόλκας Παναγιώτης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Το παραπάνω έργο, με προϋπολογισμό 615.000,00 €, ΚΑ 30.7333.035, προϋπολογισμό σύμβασης 290.790,55 και ανάδοχο τον κ. Ιωακειμίδη Σπύρο, πολιτικό μηχανικό ΕΔΕ, ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 με την υπ' αριθ. 23464/23.01.2015 απόφαση ένταξης και την 17679/9.10.2015 τροποποίηση αυτής.

Με ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας Αμυνταίου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, η χρηματοδότηση του έργου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 με υπολοιπόμενο προϋπολογισμό 264.782,91 €, σύμφωνα με την 4023/23.5.2016 Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του μέτρου 321 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, στο μέτρο 4, υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Μόλις πρόσφατα (23/5/2016) εκδόθηκε η προέγκριση της ΣΑΕ 082/1 και ο κωδικός ΣΑΕ για τα έργα του μέτρου 4 είναι ΣΑΕ 2016ΣΕ08210025, ενώ αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ, η έκδοση εγκυκλίου πληρωμής ΟΠΕΚΕΠΕ και την λειτουργία του νέου ΟΠΣΑΑ προκειμένου να ακολουθήσει η πληρωμή των λογαριασμών που εκκρεμούν. Με βάση την παραπάνω ΣΑΕ ελήφθη και η 245/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, καθώς και η 256/2016 απόφαση σχετικά με την αποδοχή απόφασης ένταξης συνεχιζόμενων πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ΠΑΑ 2014-2020.

Στο συγκεκριμένο έργο εκδόθηκε ο 1^{ος} Λογαριασμός, στις 15.10.2015, που αφορούσε αντικείμενο 26.007,64 € της σύμβασης και πληρώθηκε μέσα στο έτος (2015).

Ο 2^{ος} Λογαριασμός, εκδόθηκε στις 11.11.2015, αφορούσε αντικείμενο 84.985,88 € της σύμβασης.

Η θεώρηση του 2^{ου} λογαριασμού ήταν εν γνώσει του αναδόχου, ο οποίος προχώρησε στην έκδοση των παραστατικών του λογαριασμού με αρκετή καθυστέρηση μια και το τιμολόγιο με αριθμό 786 εκδόθηκε στις 15/12/2015, η ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εκδόθηκε στις 29/12/2015, ενώ το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με αριθμό 0480600 εκδόθηκε στις 5/1/2016.

Ο Δήμος Αμυνταίου προχώρησε στην υποβολή αιτήματος για την πληρωμή του λογαριασμού στις 13.11.2015 προς την Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος. Η Ειδική Υπηρεσία απέστειλε προς ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοποίηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το υπ' αριθ. 23109/24.11.2016 έγγραφο περί Έγκρισης της 2^{ης} χρηματοδότησης για την Πράξη με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην ΔΕ Αετού» του μέτρου 321 του άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013.

Με την έκδοση των παραστατικών του 2^{ου} λογαριασμού από πλευράς του αναδόχου, ο Δήμος Αμυνταίου απέστειλε με το υπ' αριθ. 202/8.1.2016 έγγραφο για την πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού, όμως ο εν λόγω λογαριασμός ουδέποτε πληρώθηκε.

Στις 29/2/2016 ο ανάδοχος, απέστειλε Εξώδικη όχληση – Διαμαρτυρία με πρόσκληση κατά του Δήμου Αμυνταίου, για την μη πληρωμή οφειλής 84.985,88 € (2^{ος} Λογαριασμός). Στο σημείο αυτό σημειώνουμε πως ο ανάδοχος στην εξώδικη όχληση κάνει λόγο για τα υπογεγραμμένα και θεωρημένα συνημμένα έγγραφα του λογαριασμού από τις υπηρεσίες του Δήμου στις 11.11.2016, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα υποστηριζόμενα στην Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που κάνει λόγο για «αυτοδίκαια έγκριση την 11.11.2015 μετά την άπρακτη παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας για τον έλεγχο και έγκρισή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία». Ο 2^{ος} Λογαριασμός υποβλήθηκε στις 11.11.2015 με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 23337 και αμέσως υπογράφηκε και θεωρήθηκε μια και ήταν σε γνώση της Τεχνικής Υπηρεσίας οι επιμετρημένες ποσότητες του λογαριασμού. Ο θεωρημένος λογαριασμός κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο του έργου στις 12.11.2015.

Στις **13.5.2016** (αριθμός πρωτ. Εισερχομένου 6534) ο ανάδοχος του έργου απέστειλε στον Δήμο Αμυνταίου **Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών**, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 περί Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων.

Διάλυση της σύμβασης είναι θεσμός που καλύπτει τις περιπτώσεις αιφνίδιας λήξης της συμβατικής σχέσης και διακοπής των εργασιών κατασκευής ενός έργου, για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο ανάδοχος. Στο θεσμό της διάλυσης υπάγονται όλες οι περιπτώσεις απότομης λήξης της συμβατικής σχέσης που ανάγονται σε υπαιτιότητα του ΚτΕ ή του φορέα κατασκευής, καθώς και εκείνες που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα κανενός.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 3669/08 «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ Α 38) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στην διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Στο άρθρο 62 παρ. 2 του Ν. 3669/08 αναφέρεται πως «Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, ..., η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής».

Επίσης στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται «Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή :

α) καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στο φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί διακοπή των έργων.

β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα απ' αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με το φορέα κατασκευής του έργου».

Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου σημειώνεται πως μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης.

Και στην παράγραφο 5 αναφέρεται «Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοση της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, ή δύο (2) μηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για το σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του αναδόχου.

Με βάση τα παραπάνω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εξέδωσε την υπ' αριθ. 6534/23.5.2016 απόφαση Προϊσταμένης Διεύθυνσης με την οποία κάνει αποδεκτό το περιεχόμενο της αίτησης του αναδόχου και εγκρίνει την διακοπή των εργασιών του έργου.

Στις 08.08.2016 ο ανάδοχος του έργου κ. Ιωακειμίδης Σπυρίδων, βασιζόμενος στους προαναφερθέντες νόμους και διατάγματα, υπέβαλλε την Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης (αριθ. πρωτ. 12385), υποστηρίζοντας πως αδυνατεί να συνεχίσει το έργο κάτω από τις παρούσες συνθήκες και επιφυλασσόμενος για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Η παρούσα εισήγηση, συνοδευόμενη από τον φάκελο του έργου, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται την αίτηση Διάλυσης Σύμβασης της εταιρείας «Ιωακειμίδης Σπυρίδων ΕΔΕ» αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην ΔΕ Αετού»

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ακριτίδης Βαγγέλης δηλώνει παρών ως προς το θέμα σύμφωνα με την θέση που διατύπωσε όπως αυτή καταγράφεται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **306/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ