

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 21/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Παράταση 2^{ης} συνολικής προθεσμίας του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Αριθ. Απόφασης: 345/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20422/02-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Κύρκου Κυριάκος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010 και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7606/19-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, με το οποίο ορίζονται επιβλέποντες του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού» οι υπογράφοντες την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08

Την με αριθμ. πρωτ. 7277/17-04-2013 σύμβαση του έργου.

Την με αριθμ 132/2015 απόφαση Δ.Σ περί παράτασης εργασιών

Την με αριθμ 202/2015 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης τμηματικής προθεσμίας

Την με αριθμ 254/2015 απόφαση Δ.Σ περί παράτασης τμηματικής προθεσμίας

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 17432/2-09-2015 με θέμα «Αίτηση μετάθεσης συνολικής προθεσμίας του έργου: Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Αναφέρουμε τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή πέντε εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) :

Α) ΕΕΛ Αετού – Αγραπιδιάς

Β) ΕΕΛ Πεδινού

Γ) ΕΕΛ Βαλτονέρων – Λιμνοχωρίου

Δ) ΕΕΛ Σκλήθρου

Ε) ΕΕΛ Ασπρογείων

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος επιχείρηση έχει ολοκληρώσει περίπου το 90% του φυσικού αντικειμένου.

Η υπ. αρ. 254/2015 απόφαση του Δ.Σ προβλέπει τμηματική προθεσμία του έργου έως και τις 16/9/2015 για την ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής του έργου. Η συνολική προθεσμία παραμένει έως τις 18/12/2015 για την ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Διαπιστώθηκε ότι :

- Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου (από την ημερομηνία αίτησης προηγούμενης παράτασης – 2/7/2015) δεν εκτελέστηκαν εργασίες στις περισσότερες εγκαταστάσεις για 9 εργάσιμες ημέρες (βροχοπτώσεις).
 - Από την πορεία των εργασιών των υπόλοιπων συνοδευτικών εργολαβιών που εκτελούνται (συλλεκτήριοι αποχετευτικοί αγωγοί), είναι αδύνατη η ασφαλιτοστρωση στις οδούς πρόσβασης των ΕΕΛ πριν να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των αγωγών από τις υπόλοιπες εργολαβίες (Ασπρόγεια, Πεδινό, Αετός, Σκλήθρο)
 - Από την πορεία των εργασιών των υπολοίπων συνοδευτικών εργολαβιών που εκτελούνται (συλλεκτήριοι αποχετευτικοί αγωγοί), είναι αδύνατη η σύνδεση των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων των οικισμών με τις ΕΕΛ Πεδινού, Αετού, Σκλήθρου και Ασπρογείων και η τροφοδοσία τους με λύμα ώστε να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία.
 - Η μη – λειτουργικότητα του έργου και ο κίνδυνος απένταξης του έργου στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων.
 - Ο έλεγχος των κεφαλαίων που εφαρμόστηκε στις τράπεζες σε συνδυασμό με την μη – επιστροφή ΦΠΑ στον ανάδοχο (όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου), δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στην ολοκλήρωση προμήθειας υλικών και πρώτων υλών από την ανάδοχο εταιρία και την ολοκλήρωση εργασιών από εξωτερικά συνεργεία.
 - Η ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ έως τις 31/12/2015
 - Η πιθανότητα σε περίπτωση μη – παράτασης του ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθεί ένα μέρος της δοκιμαστικής λειτουργίας από εθνικούς πόρους (υπόλοιπο ποσό δοκιμαστικής λειτουργίας: 63720 € χωρίς ΦΠΑ).
 - Η υλοποίηση των εργασιών που προβλέπονται από τον υπό εξέταση 2ο ΑΠΕ στην περίπτωση που εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού». Σε περίπτωση που εγκριθεί η παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα 5 μηνών (150 ημερολογιακών ημερών). Ειδικότερα έως και την 14/11/2015 η ολοκλήρωση των έργων κατασκευής και έως την 14/5/2016 η ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού» για διάστημα 5 μηνών (150 ημερολογιακών ημερών). Ειδικότερα έως και την 14/11/2015 η ολοκλήρωση των έργων κατασκευής και έως την 14/5/2016 η ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **345/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ