Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 09:10:29 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 353/2026

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **31/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: **Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 370.967,74€, περί χορήγησης παράτασης 2ης Τμηματικής Προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.**

Στο Αμύνταιο, στις 02 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 139 και 142 παρ.1 του Ν. 5314/2026 (Α' 103) και την αριθ. 1274/2026 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΝΓΖΩΨΛ-ΜΤΕ), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19331/29-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος	
2. Κιοσές Παναγιώτης	
3. Μάνης Γεώργιος	
4. Τσιναρίδου Φωτεινή	
5. Τζήγας Θωμάς	
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα	
7. Σονιάδου Σωτηρία	

Ο κος Χαριτίδης Ευθύμιος, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Τζήγας Θωμάς.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **29ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 18602/16-10-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **10899/29-05-2026** έγγραφο της Αν. Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν 4412/2016:

«**Προθεσμίες**

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου,

εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Την με αριθμ. πρωτ. **10672/26-05-2026** σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 26SYMV019110148).

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **18098/07-10-2026** αίτηση της ΕΡΓΟΝ ΕΤΤΕΒΕ, αναδόχου του έργου, μέσω του εκπροσώπου της.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά σε νέο αγωγό μεταφοράς ύδατος θα έχει συνολικό μήκος 1.850m περίπου και θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 3ης γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου DN125 και κλάσης πίεσης PN10 atm.

Για την καλύτερη υδραυλική λειτουργία του δικτύου προτείνεται η εγκατάσταση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων (δικλείδες εκκένωσης, αερεξαγωγοί) εντός φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, κατάλληλων διαστάσεων. Η επιλογή των θέσεων τοποθέτησης των ειδικών τεμαχίων έγινε με βασικό κριτήριο την μορφολογία του εδάφους. Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση τριών (3) αερεξαγωγών σε τοπικά υψηλά σημεία του αγωγού με σκοπό την έξοδο του αέρα που εγκλωβίζεται μέσα σε αυτόν και δύο (2) μονοθάλαμων εκκενωτών σε τοπικά χαμηλά σημεία του αγωγού. Τέλος, για την απομόνωση του δικτύου σε περιπτώσεις συντήρησης ή βλάβης προτείνεται η τοποθέτηση μιας (1) δικλείδας απομόνωσης / ελέγχου στο σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο.

Για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, σχεδιάστηκε η διάνοιξη δασικής οδοποιίας, η οποία θα έχει μήκος 1,3km περίπου και θα φέρει υπό το σώμα της το εν λόγω εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Η υπό μελέτη οδός, η οποία συνδέεται στην αρχή και στο πέρας της με υφιστάμενο δασικό οδικό δίκτυο από το οποίο διέρχεται και το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου ύδρευσης, κατατάσσεται στο Δασικό Οδικό Δίκτυο Γ' Κατηγορίας.

Η ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξη τα εξής:

«Σε ότι αφορά την απαίτηση για την άμεση ολοκλήρωση της αποτύπωσης του φυσικού εδάφους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.4.3 της ΕΣΥ, σας ενημερώνομυε ότι η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της καθίσταται επί του παρόντος αντικειμενικά αδύνατη, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης της οδού πρόσβασης προς το εργοτάξιο.

Ειδικότερα ο μοναδικός δρόμος προσπέλασης προς τος σημείο εκκίνησης της εργολαβίας μας έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές και έχει καταστεί μη βατός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση του απαιτούμενου προσωπικού και εξοπλισμού για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αποτύπωσης.

Παράλληλα εκκρεμεί η αποκατάσταση της εν λόγω οδού από την Π.Ε. Φλώρινας μέσω άλλης εργολαβίας. Κατά συνέπεια βάσει των συμβατικών μας υποχρεώσεων και συγκεκριμένα του Άρθρου 6.1.3 της ΕΣΥ, οφείλουμε να μην παρεμποδίσουμε τις εργασίες του άλλου αναδόχου.

Δεδομένου ότι η αντικειμενική δυσχέρεια πρόσβασης και κατ' επέκταση η αδυναμία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της αποτύπωσης του φυσικού εδάφους δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα μας, παρακαλούμε για την έγκριση χορήγησης ***παράτασης της 2ης Τμηματικής Πορθεσμίας κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.***

Με την αποκατάσταση της βατότητας της οδού και την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στο σημείο εκκίνησης της εργολαβίας, θα προβούμε άμεσα στην ολοκλήρωση της απαιτούμενης αποτύπωσης του φυσικού εδάφους.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των υλικών θα υποβληθούν άμεσα.»

Σύμφωνα με το Άρθρο 6.8.1.vi της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου, η κατασκευή και η συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειαστούν για την εκτέλεση των εργασιών αποτελεί αποκλειστική συμβατική υποχρέωση, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου.

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ρητά και κατηγορηματικά ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με τις οδούς προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψη ή την κατάστασή τους. Αντιθέτως, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα και το πρόγραμμα εργασιών του στις δεδομένες τοπικές συνθήκες, προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία απρόσκοπτα και εντός των συμβατικών προθεσμιών.

Επιπλέον, βάσει του Άρθρου 6.8.7 της ΕΣΥ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται εξολοκλήρου οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαμπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.

Κατά συνέπεια, οι αναφερόμενες στο έγγραφό σας δυσχέρειες βατότητας της οδού πρόσβασης δεν συνιστούν γεγονός ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, αλλά εμπίπτουν πλήρως στο πλαίσιο της δικής σας συμβατικής ευθύνης για την εξασφάλιση ασφαλούς και ομαλής προσπέΛασης του απαιτούμενου προσωπικού και εξοπλισμού.

Για τους λόγους αυτούς,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της 2ης Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου ΄Υδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»** Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση της 2ης Τμηματικής Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών προτείνεται να εγκριθεί, για διάστημα ενός (1) μηνός έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **26/10/2026 (**ημερομηνία λήξης σύμβασης 2ης Τμηματικής προθεσμίας 26-09-2026).»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις της περ. (iv) του εδ. αη της παρ. 2 του αρθ. 138 του Ν. 5314/2026 (Α' 143)
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
3. Την με αριθ. πρωτ. 10672/26-05-2026 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 26SYMV019110148).
4. Την αριθ. πρωτ. 18602/16-10-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
5. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της 2ης Τμηματικής Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο **Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου ΄Υδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»** προϋπολογισμού μελέτης 370.967,74€, για διάστημα ενός (1) μηνός έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **26/10/2026 (**ημερομηνία λήξης σύμβασης 2ης Τμηματικής προθεσμίας 26-09-2026).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **353/2026**
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΙΟΣΕΣ Π.
2. ΜΑΝΗΣ Γ.
3. ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ Φ.
4. ΤΖΗΓΑΣ Θ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.