



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **13/2017** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ και χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου περαίωσης εργασιών.

Αριθ. Απόφασης: 160/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8445/29-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωάννου Χρήστος
Μπούτσκου Λεμονιά
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφονόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το κατεπείγον του θέματος ανάγνωσε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ»**.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 23/08/2016 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 232/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 07/09/2016, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 45,00 %.

Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 153077/07.10.2016.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 23/11/2016 για το ποσό του 54.999,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 32.457,91 €), με χρόνο ολικής περαίωσης του έργου τις ενενήντα δύο (92) ημερολογιακές ημέρες και με ημερομηνία περαίωσης φυσικού αντικείμενου του έργου την 23/02/2017.

Για το εν λόγω έργο ελήφθη η υπ' αριθ. 29/08.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΗ0ΗΩΨΛ-ΑΑΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί «Χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου 'Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Φιλώτα», τριών μηνών και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης στις 23/05/2017.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1^ο Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες :

Αιτία 1^η : Αύξηση της ποσότητας στα Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 γιλ, άρθρο 1

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 2^η : Μείωση της ποσότητας στους Ελαιοχρωματισμούς κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου, άρθρο 2

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α - Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 3^η : Αύξηση της ποσότητας στην Κατασκευή σιδηρών θυρών περιφραξής παιδικής γαρίας, άρθρο 3.03

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α - Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 4^η : Αύξηση της ποσότητας στις Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 κιλ τσιμέντου μιας ορατής όψης, άρθρο 4

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α - Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 5^η : Μείωση της ποσότητας στην Διαμόρφωση όψεων ακανόνιστων λιθοδομών, άρθρο 5

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α - Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 6^η : Μείωση της ποσότητας στα Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών, άρθρο 6

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 7^η : Μείωση της ποσότητας στα Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, άρθρο 7

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 8^η : Αύξηση της ποσότητας στα Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, άρθρο 8

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 9^η : Αύξηση της ποσότητας στην Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος C16/20 όταν το σύνολο δεν υπερβαίνει τα 30 κυβ., άρθρο 2.03

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα Α – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 10^η : Αύξηση της ποσότητας στους Χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος,

γαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C, άρθρο 10

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα A – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 11^η : Αύξηση της ποσότητας στην εργασία Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, άρθρο 11

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα A – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 12^η : Αύξηση της ποσότητας στην εργασία Προμήθεια φυτικής γης, άρθρο 12

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα A – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 13^η : Αύξηση της ποσότητας στην εργασία Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού, άρθρο 13

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα A – Οικοδομικά/Πράσινο

Αιτία 14^η : Αύξηση της ποσότητας στην εργασία Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, άρθρο 15

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα B – Οδοποιία

Αιτία 15^η : Αύξηση της ποσότητας στην εργασία Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη, άρθρο 16

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα B – Οδοποιία

Αιτία 16^η : Αύξηση της ποσότητας στην εργασία Βάση πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ Ο-155), άρθρο 17

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα B – Οδοποιία

Αιτία 17^η : Αύξηση της ποσότητας στην εργασία Ασφαλτική προεπάλειψη, άρθρο 18

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα B – Οδοποιία

Αιτία 18^η : Αύξηση της ποσότητας στην εργασία Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού, άρθρο 19

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξομειώσεις στην ομάδα B – Οδοποιία

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση, καθώς και στις προμετρήσεις που επισυνάπτονται.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 3669/08

2. Ειδικά, η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

3. Ν. 4070/12

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από αποκλίσεις στις προμετρήσεις της μελέτης καθώς και από την αύξηση των επεμβάσεων στην αποκατάσταση δρόμων, που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας και λειτουργικότητας των δρόμων στους οικισμούς της ΔΕ Φιλώτα. Η ανάγκη για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών προκαλείται κατά την φάση της κατασκευής μετά την διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης επί τόπου των έργων, στις μικρές διαφορές στις διαστάσεις των χώρων των παιδικών χαρών, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα οριζόμενα στην μελέτη του έργου.

Σημειώνεται πως δεν προτείνεται καμιά απόκλιση όσο αφορά τον αρχικό σχεδιασμό των παιδικών χαρών, της χωροθέτησης των παιδικών χαρών, της χωροθέτησης των παιδικών παιχνιδιών εντός αυτών, της μορφής και λειτουργικότητας των περιφράξεων.

Συγκεκριμένα :

- 1.1 **A-1** – Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 χιλ, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά 375,89 κιλ, από 6.424,11 κιλ σε 6.800,00 κιλ, λόγω της επιλογής των τελικών διατομών για τη διαμόρφωση των περιφράξεων των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα δεδομένα και του εμπορίου καθώς και των διαθέσιμων διατομών των σιδηροδοκών. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη 1.014,90 €
- 1.2 **A-2** – Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ... , μειώνεται η ποσότητα εργασιών κατά 810,71 μ², από 1.110,71 μ² σε 300,00 μ², λόγω σαφούς προμετρητικού σφάλματος της μελέτης του έργου. Η μείωση αυτή προκαλεί επί έλλατον δαπάνη 5.431,76 €
- 1.3 **A-3** – Κατασκευή σιδηρών θυρών περίφραξης παιδικής χαράς, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά 1 τεμ, από 3 τεμ σε 4 τεμ, λόγω κατασκευής θύρας στην παιδική χαρά Πελαργού. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη 400,00 €.
- 1.4 **A-4** – Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 κιλ τσιμέντου μιας ορατής όψης, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά 0,06 μ³, από 0,94 μ³ σε 1,00 μ³, λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη 4,20 €.
- 1.5 **A-5** – Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων λιθοδομών, μειώνεται η ποσότητα εργασιών κατά 0,07 μ², από 1,57 μ² σε 1,50 μ², λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η μείωση αυτή προκαλεί επί έλαττον δαπάνη 0,95 €.

- 1.6 **A-6** – Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών, μειώνεται η ποσότητα εργασιών κατά $0,07 \mu^2$, από $1,57 \mu^2$ σε $1,50 \mu^2$, λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η μείωση αυτή προκαλεί επί έλαττον δαπάνη $0,78 \text{ €}$.
- 1.7 **A-7** – Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, μειώνεται η ποσότητα εργασιών κατά $2,00 \mu^2$, από $26,00 \mu^2$ σε $24,00 \mu^2$, λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η μείωση αυτή προκαλεί επί έλαττον δαπάνη $27,00 \text{ €}$.
- 1.8 **A-8** – Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές σκυροδέματα κατηγορίας C16/20, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $0,04 \mu^3$, από $2.06 \mu^3$ σε $2.10 \mu^3$, λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη $4,24 \text{ €}$.
- 1.9 **A-9** – Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας όταν το σύνολο της ποσότητας δεν είναι πάνω από 30 κυβ για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $0,04 \mu^3$, $2.06 \mu^3$ σε $2.10 \mu^3$, λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη $0,67 \text{ €}$.
- 1.10 **A-10** – Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $4,75 \text{ κιλ}$, από $175,25 \text{ κιλ}$ σε $180,00 \text{ κιλ}$, λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη $5,08 \text{ €}$.
- 1.11 **A-11** – Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $0,08 \text{ κιλ}$, από $69,92 \text{ κιλ}$ σε $70,00 \text{ κιλ}$, λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη $0,12 \text{ €}$.
- 1.12 **A-12** – Προμήθεια φυτικής γης, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $0,08 \mu^3$ από $59,92 \mu^3$ σε $60,00 \mu^3$ λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη $0,48 \text{ €}$.
- 1.13 **A-13** – Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ... , αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $0,08 \mu^3$ από $59,92 \mu^3$ σε $60,00 \mu^3$ λόγω ακριβούς προμέτρησης και υπολογισμού της κατασκευής. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη $0,21 \text{ €}$.

- 1.14 **B-15** – Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $159,65 \mu^3$, από $325,35 \mu^3$ σε $485,00 \mu^3$, λόγω της αύξησης αντικειμένου οδοποιίας σε δρόμο του ΤΚ Αντιγόνου και παρέμβαση σε κόμβο της ΤΚ Φιλώτα. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη 284,18 €.
- 1.15 **B-16** – Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά 25 μμ, από 35,00 μμ σε 60,00 μμ, λόγω της αύξησης αντικειμένου οδοποιίας σε δρόμο του ΤΚ Αντιγόνου και παρέμβαση σε κόμβο της ΤΚ Φιλώτα. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη 25,00 €.
- 1.16 **B-17** – Βάση πάχους 0,10 μ, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $1.599,00 \mu^2$, από $1.971,00 \mu^2$ σε $3.570,00 \mu^2$, λόγω της αύξησης αντικειμένου οδοποιίας σε δρόμο του ΤΚ Αντιγόνου και παρέμβαση σε κόμβο της ΤΚ Φιλώτα. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη 2.094,69 €.
- 1.17 **B-18** – Ασφαλική προεπάλειψη, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $987,50 \mu^2$, από $2.612,50 \mu^2$ σε $3.600,00 \mu^2$, λόγω της αύξησης αντικειμένου οδοποιίας σε δρόμο του ΤΚ Αντιγόνου και παρέμβαση σε κόμβο της ΤΚ Φιλώτα καθώς και σε αύξηση εμβαδού στον δρόμο προς Κοιμητήρια της ΤΚ Αντιγόνου. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη 1.185.00 €.
- 1.18 **B-19** – Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, αυξάνεται η ποσότητα εργασιών κατά $987,50 \mu^2$, από $2.612,50 \mu^2$ σε $3.600,00 \mu^2$, λόγω της αύξησης αντικειμένου οδοποιίας σε δρόμο του ΤΚ Αντιγόνου και παρέμβαση σε κόμβο της ΤΚ Φιλώτα καθώς και σε αύξηση εμβαδού στον δρόμο προς Κοιμητήρια της ΤΚ Αντιγόνου. Η αύξηση αυτή προκαλεί επί πλέον δαπάνη 9.292,37 €.

Όλα οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που αναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και η επίλυση αυτών στη φάση της υλοποίησης του έργου γίνεται μέσα από τον προτεινόμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, χωρίς να είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προμετρηθούν και να προϋπολογισθούν επακριβώς.

Η τελική δαπάνη εργασιών τόσο από την αύξηση ορισμένων εργασιών όσο και από τη μείωση άλλων, υπολογίζεται σε 37.325,77 €, υπολογιζομένων των αντίστοιχων εκπτώσεων των ομάδων εργασιών.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την

άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε

Με τον 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ+ΓΕ/ΟΕ	38.300,33	44.044,01
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	309,45	309,45
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.745,05	0,97
Φ.Π.Α.	10.645,16	10.645,16
ΣΥΝΟΛΟ	54.999,99	54.999,99

Επίσης σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 6045/21.4.2017 αίτηση της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, αναδόχου του παρόντος έργου, χορηγείται, μετά και την έγκριση του παραπάνω Α.Π.Ε. παράταση του συνολικού χρόνου για την περαίωση των εργασιών που προβλέπονται από τον Α.Π.Ε., έως και 30/6/2017. Η παράταση χορηγείται έτσι ώστε να καλυφθούν χρονικά οι προβλεπόμενες από τον ΑΠΕ εργασίας, επιπλέον των αρχικών συμβατικών υποχρεώσεων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ και χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου περαίωσης εργασιών.

Την παράταση του συνολικού χρόνου για την περαίωση των εργασιών που προβλέπονται από τον Α.Π.Ε., έως και 30/6/2017. Η παράταση χορηγείται έτσι ώστε να καλυφθούν χρονικά οι προβλεπόμενες από τον ΑΠΕ εργασίας, επιπλέον των αρχικών συμβατικών υποχρεώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **160/2017**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ