



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **15/2017** του  
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο "Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Δ.Ε. Αετού", του μέτρου 4, υπό μέτρου 4.3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020.**

### **Αριθ. Απόφασης: 168/2017**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 19 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9485/15-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Θεοδώρου Απόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ιωάννου Χρήστος  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Νάτσης Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Μπάντης Ιορδάνης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Βολιώτης Αργύριος  
Γεώργου Τρύφων  
Ταπακαράκης Βασίλειος  
Βεράνη Φωτεινή  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  
Καραούλη Αφροδίτη

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφονόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολο, Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλο Ιωάννη και Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη.

Πριν την έναρξη του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΝΕ του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ**».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 19/05/2015 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 112/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 25/06/2015, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ατομική εργοληπτική επιχείρηση «Ιωακειμίδης Ν. Σπυρίδων ΕΔΕ» με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 52,72 %.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/09/2015 για το ποσό του 290.790,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 172.535,09 €), με χρόνο ολικής περαίωσης του έργου τις 120 ημερολογιακές ημέρες και με ημερομηνία περαίωσης φυσικού αντικειμένου του έργου την 9/01/2016.

Για την εν λόγω σύμβαση σημειώνεται πως υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 29/2/2016 Εξώδικη Όχληση-Διαμαρτυρία για την μη πληρωμή οφειλής 84.985,88 € που αφορούσε τον 2<sup>ο</sup> Λογαριασμό του έργου.

Στην συνέχεια και για τον ίδιο λόγο, υποβλήθηκε η υπ' αριθ. 6534/13.5.2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 περί Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων. Με την Ειδική Δήλωση α) καθοριζόταν συγκεκριμένα η υπαιτιότητα του φορέα για την καθυστέρηση πληρωμής του 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού, κάτι που προκαλεί την διακοπή εργασιών, β) καθορίζονταν τα στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την διακοπή των εργασιών και γινόταν εκτίμηση της αξίας τους, γ) περιγράφονταν τα τμήματα του έργου που υπολείπονταν για κατασκευή. Επομένως η δήλωση ήταν καθ' όλα νόμιμη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκδόθηκε η υπ' αριθ. 6534/23.5.2016 Απόφαση Διακοπής Εργασιών της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου.

Στις 8.8.2016 (αρ. πρωτ. 12384) υποβλήθηκε στον Δήμο Αμυνταίου Αίτηση-Όχληση της ατομικής επιχείρησης 'Ιωακειμίδης Ν. Σπυρίδων Ε.Δ.Ε.', Αναδόχου του εν λόγω έργου, για Διάλυση της Σύμβασης λόγω του ότι ο 2<sup>ος</sup> Λογαριασμός του έργου, ποσού 84.985,88 € που υποβλήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 23337/11.11.2015, ελεγχόμενος και θεωρημένος από τις 13.11.2015, δεν πληρώθηκε εντός διμήνου από την υποβολή του, με αποκλειστική υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου που ήταν ο Δήμος Αμυνταίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου ως Προϊσταμένη Αρχή έλαβε την υπ' αριθ. 306/24.8.2016 (ΑΔΑ:7ΘΛΝΩΨΛ-Λ5Π) Απόφαση κατά πλειοψηφία και αποδεχόμενο την Αίτηση Διάλυσης Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην ΔΕ Αετού».

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση, καθώς και στις προμετρήσεις που επισυνάπτονται.

Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από αποκλίσεις στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου, σκοπό δε έχουν να βελτιώσουν τις συνθήκες της υπόβασης του υπό κατασκευή δρόμου. Η ανάγκη για την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών προκλήθηκε κατά την φάση της κατασκευής μετά την διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης του υποστρώματος του δρόμου.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα που αναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά την φάση της κατασκευής, χωρίς να είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προμετρηθούν και να προϋπολογισθούν επακριβώς.

Η τελική δαπάνη εργασιών τόσο από την αύξηση ορισμένων εργασιών όσο και από τη μείωση άλλων, υπολογίζεται σε 6.855,73 €, υπολογιζομένων των αντίστοιχων εκπτώσεων των ομάδων εργασιών.

Επίσης καλύπτεται και η διαφορά δαπάνης λόγω της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%, με αύξηση του ποσού του ΦΠΑ κατά 1.449,97 €.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.:

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	172.535,09	177.366,99
ΓΕ+ΟΕ	31.056,32	31.926,06
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.284,96	2.284,96
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	30.538,71	23.658,23
Φ.Π.Α.	54.375,47	55.554,31
ΣΥΝΟΛΟ	290.790,55	290.790,55

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:  
✓ την εισήγηση του Προέδρου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο "Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Δ.Ε. Αετού", του μέτρου 4, υπό μέτρου 4.3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **168/2017**.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**