



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 259/2024**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **16/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.660,72 €.**

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10273/14-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **22ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 29/03/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ  
ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της οδού 28<sup>ου</sup> Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), όπως αυτός ισχύει με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η ανάθεση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 11/08/2023 με την αριθ. 1078/2023 απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου στις 01/08/2023, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΤΟΜΗ ΑΤΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 1,00 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 97537/14-08-2020.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/08/2023 για το ποσό του 73.660,72 €.

Με την υπ' αριθμ. 426/4619/01-04-2024 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου, χορηγήθηκε παράταση έως 08/08/2024.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει νέες εργασίες, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1° Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

### **Αιτία 1<sup>η</sup> : Μείωση ύψους ιστού φωτισμού από 5,0 μέτρα σε 4,0 μέτρα**

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, προβλέπεται η τοποθέτηση ιστών φωτισμού ύψους 5,0 μέτρων, όμως σε ένα τμήμα, σύμφωνα με τη φωτοτεχνική μελέτη, προβλέπεται η τοποθέτηση ιστών ύψους 4,0 μέτρων.

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.
2. Συγκεκριμένα σφάλματα και παραλείψεις :
  - 2.1 **ΝΤ 1.1** Διαφορά τιμής Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 5.00 μέτρων με φωτιστικό σώμα τύπο ανεστραμμένης πυραμίδας με λαμπτήρα 32 έως 64W με σύστημα έναυσης με ιστό ύψους 4,00 μέτρων : αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 τεμ γίνεται 26,00 τεμ λόγω της αιτίας 1. .
  - 2.2 **ΝΤ 1.2** Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. : αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 τεμ και γίνεται 25,0 μμ, λόγο της αιτίας 1.

Με τον 1° Α.Π.Ε. προτείνονται πρόσθετες εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1° ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	43.445,58	43.571,80
ΓΕ & ΟΕ	7.820,20	7.842,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.689,87	7.540,93
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	448,16	448,16
ΣΥΝΟΛΟ	59.403,81	59.403,81
Φ.Π.Α.	14.256,91	14.256,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	73.660,72	73.660,72
---------------	-----------	-----------

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 29/03/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου **«Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.660,72€**, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **259/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Τα Μέλη**

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.