



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **16/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10273/14-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **26ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 14/03/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3^{ου} – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα».**

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2022 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 058/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 44,33%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 30/05/2022 για το ποσό των 266.277,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 155.733,57€).

Η σύμβαση τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 148/2023 και ΑΔΑ:9ΓΗ7ΩΨΛ-2Φ7 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου.

Η σύμβαση τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 223/2023 και ΑΔΑ: ΨΨΤΡΩΨΛ-ΦΦΑ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την έγκριση του 2^{ου} – Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου.

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες βελτίωσης της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε καλλιεργούμενα γεωτεμάχια (με τελική εφαρμογή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας), που βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής των Κοινοτήτων Φιλώτα, Αντιγόνου, Πελαργού και Μανιακίου, της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. Στην υφιστάμενη κατάσταση, οι υπό κατασκευή οδοί έχουν χαλικόστρωτο κατάστρωμα, πλάτους περί τα 6,00m στη Κ Αντιγόνου, στη Κ Πελαργού και στη Κ Μανιακίου. Ωστόσο το σύνολο των χαλικοστρωμένων οδών σε όλους τους οικισμούς εμφάνιζαν φυτικές γαίες κατά τμήματα στον άξονα, διαβρώσεις στο κατάστρωμα από όμβρια ύδατα και γενικώς προβληματική υποδομή, ενώ στη Κ. Φιλώτα η υφιστάμενη ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας επί της περιφερειακής οδού (βασικό άξονα κίνησης αγροτικών οχημάτων) είχε υποστεί σημαντικές βλάβες. Γενικά, ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση οδοστρώματος κατάλληλης δομής και με ασφαλτόστρωση στην επιφάνεια, ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία όσο το δυνατόν σε βάθος χρόνου και χωρίς προβλήματα (όπως φθορές στο κατάστρωμα, δημιουργία σκόνης, παραμένοντα όμβρια, ανάγκη για συχνές χαλικοστρώσεις κλπ.).

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο σύνολο των οδών περιελάμβαναν εκσκαφή – απομάκρυνση των φυτικών γαίων σε βάθος έως 10cm, η εξυγίανση του εδάφους έδρασης του οδοστρώματος, όπου αυτό απαιτήθηκε, με εκσκαφή έως 0,20m και επίχωση με εφαρμογή στρώσης υπόβαση πάχους 10 εκατοστών είτε σε μια είτε σε δύο στρώσεις ανάλογα με το βαθμό της απαιτούμενης εξυγίανσης. Εκτελέστηκαν εργασίες διαμόρφωσης τριγωνικών τάφρων, εκατέρωθεν των οδών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, εργασίες διάστρωσης βάσης πάχους 10 εκατοστών από θραυστό υλικό λατομείου και εργασίες κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με προηγούμενη εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης της διαμορφωμένης επιφανείας.

Ειδικότερα, στη Τ.Κ Φιλώτα δεδομένου ότι υπήρχε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και αποτελεί αστική οδό, εκτελέστηκαν εργασίες αποξήλωσης της υφιστάμενης ασφάλτου, εξυγίανση σε τμήματα αυτής σε βάθος ως 30 εκατοστά με εφαρμογή υπόβασης οδοστρωσίας, διάστρωση βάσης οδοστρωσίας, εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Επί πλέον στη

ανακατασκευάστηκε και τμήμα της οδού από το ύψος της περιφερειακής οδού έως και στα όρια του οικισμού επί της οδού Κ. Φιλώτα – Κ. Αντιγόνου.

Στην Κ. Αντιγόνου σε τμήμα της οδού που βρίσκεται σε συνέχεια του αντλιοστασίου του ΤΑΠ αντί ασφαλτόστρωσης κατασκευάστηκε σκυρόδετο οδόστρωμα, μιας και σε εκείνο το σημείο παρατηρείται συγκέντρωση υδάτων κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων χωρίς να υπάρχει απορροή σε κάποιον αποδέκτη. Η ύπαρξη επιφανειακών υδάτων επί ασφαλτικού οδοστρώματος μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό η ΔΥ έδωσε εντολή στην ανάδοχο για την κατασκευή, στο συγκεκριμένου τμήμα μήκους περίπου εκατόν πενήντα μέτρων (150,0μ), σκυρόδετου οδοστρώματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα και με τη από 09/06/2023 Βεβαίωση Περαίωση της ΔΥ.

Η ανάδοχος εταιρία με το με αριθ. πρωτ. 2943/26-02-2023 έγγραφο της υπέβαλε πίνακες αναθεωρήσεων τιμών των τριμήνων Δ2022 και Β2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να εγκρίνει την δαπάνη των αναθεωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη με αριθ. 359881/2021 (ΦΕΚ-5983 Β/20-12-21) Υπουργική Απόφαση.

Η δαπάνη εργασιών του 3ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των **174.939,00€** (χωρίς ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη σύμβαση του 2^{ου} ΑΠΕ.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στο ποσό των **11.652,44€** (περιλαμβανομένου των ΓΕ – ΟΕ 18% χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες υπολογισμού αναθεωρήσεων των Β2022 και Β2023 τριμήνων.

Η δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου σύμφωνα με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 30.558,80€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από πιστώσεις του έργου.

Η δαπάνη του 3ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **280.725,72€ αυξημένη κατά 14.449,03€** από την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ και από την αρχική σύμβαση, δαπάνη η οποία καλύπτεται από πιστώσεις του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)	2 ^{ος} ΑΠΕ (€)	3 ^{ος} ΑΠΕ (€)
	περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%,			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	183.765,61	167.192,81	174.939,00	174.939,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	11.652,44
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	27.564,84	6.649,11	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	3.046,25	9.237,46	9.237,46	9.237,46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	0,00	30.558,80	30.558,80	30.558,80
Φ.Π.Α.	51.537,62	51.537,62	51.537,42	54.334,01

ΣΥΝΟΛΟ	266.277,70	266.277,70	266.276,69	280.725,72
--------	------------	------------	------------	------------

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 14/03/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα**», προϋπολογισμού μελέτης **399.900,00€**, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **263/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.