



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 287/2026

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **24/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων Δήμου Αμυνταίου 2024», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 142 έως 145 του Ν. 5314/2026 (Α' 103) και την αριθ. 1274/2026 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΝΓΖΩΨΛ-ΜΤΕ), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16390/10-09-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Χαριτίδης Ευθύμιος
3. Κιοσές Παναγιώτης
4. Μάνης Γεώργιος
5. Τζήγας Θωμάς
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η κα Τσιναρίδου Φωτεινή, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Τζήγας Θωμάς.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **21ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τηνεισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων Δήμου Αμυνταίου 2024».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών

προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 03-09-2024 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με τη με αριθ. 1402/2024 (ΑΔΑ:9ΚΨΤΩΨΛ-820 και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015380743 2024-09-05) απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η **ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ**, με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 2,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 26/09/2024 για το ποσό των 72.961,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 41.625,99€ χωρίς Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ 24%)

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο αφορά εργασίες επισκευής φθορών ασφατικού οδοστρώματος (λάκκων) δι’ ασφατικού μίγματος στο οδικό δημοτικό δίκτυο οδών εντός και εκτός ορίων όλων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. Η υλοποίηση του έργου κρίνεται απαραίτητη, καθώς έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες βλάβες στις δημοτικές οδούς που εγκυμονούν κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα και τους επιβαίνοντες σε αυτά.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 54.318,19€ (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 5.199,52€ από την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.334,70€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων με το ποσό των 5.334,70€, ενώ η δαπάνη των επί έλατον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 135,18€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%. Επισυνάπτεται πίνακας ελέγχου των επί έλατον δαπανών.

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 69.119,92€, μειωμένη κατά 3.841,70€ από την αρχική σύμβαση.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)
	περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%,	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	56.486,46	54.318,19
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.737.19	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	2.353,56	1.423,68
Φ.Π.Α.	14.121,60	13.378,05
ΣΥΝΟΛΟ	74.383,15	69.119,92

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- 1. Τις διατάξεις της περ. (iv) του εδ. αη της παρ. 2 του Ν. 5314/2026 (Α' 143)
- 2. Την αριθ. 1402/2024 απόφαση Δ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΚΨΤΩΨΛ-820)
- 3. Την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
- 4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «**Ανακατασκευή ασφαλτοταπτήτων Δήμου Αμυνταίου 2024**», προϋπολογισμού μελέτης **74.400,00€**,

ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **287/2026**
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΚΙΟΣΕΣ Π.
3. ΜΑΝΗΣ Γ.
4. ΤΖΗΓΑΣ Θ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.